Bashkia "ELBASAN"

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: Rikonstruksion Oficina, ne pronesi te ASHP
Adresa: Lagja Shenkoll, Elbasan
Investitori: Bashkia "ELBASAN"
Vlera e parashikuar: 3 000 000 LEKE

Nr	Nr.anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Ore pune	Totali
		PUNIME PER OFICINEN				
		I - Punime prishje (Objekti egzistues)				
1	2.426	Prishje mure tulle (prishje e dhomave te zhveshjes ekzistuese)	m3	1.74	1.1	2
2	an	Heqje dyer dritare, dritare druri	cope	27	1	27
3	an-2.220	Çati me kapriaheqje mbulese me plastike te valezur (pjesa qe eshte demtuar)	m2	343	0.7	240
4	An.2.An	Heqje dere kryesore metalike dekorative	m2	9.0	1.2	11
5	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	0.55	35.2	19
		Shuma - I				**299**
		II- Punime per rikonstruksionin				
6	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6	11	71
7	2.310	Suvatim mure tulle brenda	m2	209	1.6	324
8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.88	36	32
9	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	343	1	343
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (e ferguar)	m3	26.8	8.6	231
11	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	46.6	1.1	51
12	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	126	1.3	164
13	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	12	2.4	29
14	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	24	2	48
15	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	15	2.2	32
16	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	16	2.4	38
17	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	0.3	20.6	5
		SHUMA - II				**1,367**
		Totali I+II (ore pune)				1,666
		TOTALI (dite)				208

ORET E PUNES JANE MARRE SIPAS V.K.M. NR. 629 DATE 15 / 07.2015 "PER MIRATIMIN E TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

PREVENTIVOI
Ing. Arian BAKU
Ing. Ndricim Sinani
Ing. Amarildo Ahmati
Ing. Armand Topi
Ing. Zerina Broshka

POROSITESI: NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA ELBASAN
EDVIN PALLOSHI

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE BASHKIA ELBASAN