GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI:
PROJEKT ZBATIMI SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES SE VARREZAVE TE QYTETIT
BASHKIA BULQIZE
Gjatesia L =862 ml

Nr.	Nr. Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	DITE PUNE 65
1	3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m^3	652	
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m^3	152	
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m^3	286	
2		**PUNIME SHTRESASH NE RRUGE**			
1	An-8	Mbushje me cakell t = 15 cm	m^3	711	
2	3.47/1b	Shtrese me material rrethanor per bankine t=20cm	m^3	259	
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m^2	3,448	
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m^2	3,448	
5	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m^2	3,448	
6	An151	Vizime me boje bikomponente	m^2	207	
7	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	6	
3		**PUNIMET E VEPRAVE TE ARTIT**			
A		**Ndertim TOMBINO (5x2)**			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m^3, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m^3	126	
2	3.243	Ndertim Tombino (5x2)	cope	3.0	
3	An-8	Mbushje me cakell	m^3	78	
4	An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	12	
5	3.352	Mbushje me gur kromi	m^3	568	

Ing.Hajredin MURGU