I		REHABILITIM RRUGA E "DESHMOREVE" NGA KRYQEZIMI ME RRUGEN "MUJO ULQINAKU" TEK STACIONI I TRENIT.			ore pune		dite pune	nr i punetorev	kohezgjatja
			NJESIA	SASI	op/nj	sasi		np	dp
1		**PUNIME PRISHJEJE**							
1	An	Frezim asfalti ekzistues + transport	m2	4540	0.01	45.4	5.675	7	0.8
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	400	0.1	40	5	3	1.7
3	3.158/5a	Tranport dheu deri 5 km	m3	80	1.8	144	18	3	6
4	An-2	Heqje bordure betoni ekzistuese	ml	350	0.5	175	21.875	2	11
5	An	Heqje shtylla ndricimi ekzistuese + rrijeti ndricimit	cope	10	5.6	56	7	2	3.5
6	An	Heqje stola, stacione autobusi, sinjalistike rrugore ekzistuese+ transport	m2	15	1.12	16.8	2.1	2	1.05
2		**PUNIME NDERTIMI**							
1	An	Pajisja dhe vënia në zbatim e shtrimit të sipërfaqes së trotuarit me pllaka guri Trani - me trashësi prej 5cm - me gjerësi nga 20 deri në 40 cm dhe me gjatësi variabel - faqja e dukshme me pastrim me furce dhe rere me presion, faqja e poshtme natyrale dhe anet me thyerje, të vendosura në	m2	1500	3.12	4680	585	8	73.125
2	An	Pajisja dhe vënia në zbatim e shtrimit të sipërfaqes së trotuarit me travertine - me trashësi prej 6cm - me gjerësi 20 deri ne 60 cmdhe me gjatësi variabel -të vendosura në drejtimin sikurse është paraqitur në dizenjon e projektit - të vëna në zbatim mbi themelin prej betoni dhe të vendosura në shtrat me llaç me çimento - duke përfshirë çdo detyrim për lagien, për mbylljen dhe për pastrimin përfundimtar	m2	160	3.12	499.2	62.4	8	7.8
3	An	Shtrese me pllake betoni gjysem te depertueshme,trashesia (60*60*10)cm pllake te kombinuara me gure-pllake te kombinuara me tapet bari (zona e rrethrrotullimit)	m2	85	1.52	129.2	16.15	8	2.0
	An	Shtrim ne rrethrrotullim me gur Albanera 8x8 cm=8cm	m2	140	3.12	436.8	54.6	5	10.9
4	An	F.V. Llac-cimento ne raportin 1:2 t=5-6cmn poshte pllakave te tranit ne trotuar dhe rrethrrotullim	m3	85	15.3	1300.5	162.5625	3	54.2
5	An	F.V. Nenshtrese betoni i armuar me klase C10/15 ne pjesen e trotuarit, rrethrotullimit t=8cm	m3	85	8.6	731	91.375	3	30.5
6	An	F.V. Zgare Ø 6 25*25 ne trotuar dhe ne rrethrrotullim	m2	1500	0.56	840	105	5	21
7	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm ne rruge dhe ne trotuar	m2	1780	0.075	133.5	16.6875	5	3.34
8	3.211	F.V Cakell kave 2*20 cm	m2	1780	0.28	498.4	62.3	5	12.5
9	3.226/2	Shtrese Asfalti t=5cm	m2	4770	0.108	515.16	64.395	6	10.7325
10	3.222/2	Shtrese binderi t=6cm	m2	4770	0.12	572.4	71.55	6	11.925
11	An	F.V. Bordure me travertine 20x20cm i vendosur ne perimeter te trotuareve, rrethrrotullimeve, të vëna në zbatim mbi themelin prej betoni	ml	500	1.52	760	95	7	13.5714286
12	An	F.V. Bordure ne gur vendi tip i bardhe 10x20cm ne rrethrrotullim, të vëna në zbatim mbi themelin prej betoni	ml	60	1.52	91.2	11.4	3	3.8
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordura	m3	65	8.6	559	69.875	3	23
14	An	F.V e stolave me strukturë prej betoni C16/20 me gjeresi 60cm lartesi 45 dhe gjatesi variabel	m3	6.5	16.05	104.325	13.04063	1	13.04
15	2.262/4	Kunete betoni 40*15 cm per mbledhjen e ujerave	m3	25	8.6	215	26.875	2	13.44
16	An	Lyerje e 4 faqeve te stolit me Rezine ngjyre te bardhe qumeshti	m2	30	0.5	15	1.875	3	0.63
17	An	Realizimi i parceles me tapet bari per lule e bime mbasi te jete pergatitur me pare terreni me shtrimin dhe modelimin e dheut te kultivimit	m2	50	0.17	8.5	1.0625	3	0.35
18	An	F.V panele paralajmeruese te dallueshme per te verbrit 100x50cm, ne material polimer dhe komposit ne rampen e betonit.	m2	6		0	0		
19	An	Shtrese betoni I stampuar ne trotuar t=10 cm	m2	25	7.72	193	24.125	3	8.04
20	An159	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	m2	2	1	2	0.25	2	0.13
3		**PUNIME GJELBERIMI DHE SINJALISTIKA HORIZONTALE**							
1	An	Mbushje me dhe vegjetal dhe mbjellje bari	m3	35	0.17	5.95	0.74375	3	0.25
2	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18 cm ne trotuar	cope	15	1	15	1.875	3	0.63
3	An	F.V elemente metalike d=35mmx1mm per parkim bicikletash ne Celik Aisi 316	cope	2					
4	An 124	Vijezim ne rruge me shirita gjatesor me gjeresi 12 cm me boje akrilik	ml	150	0.1	15	1.875	4	0.47
5	An151	Vijezim me boje bikomponente ne vendkalimet e kembesoreve	m2	90	0.5	45	5.625	4	1.41
4		**PUNIME KANALIZIMI KUB DHE KUZ**							
1	3.45/1	Germim me krahe seksion detyruar per KUB dhe KUZ	m3	337	6.04	2035.48	254.435	3	84.81
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	337	1.8	606.6	75.825	3	25
3	An	F.V. Pusete betoni KUB 70x30cm, h = 100 cm (pa kapakun ne gur trani me kanale dhe kapakun metalik te zinkuar)	cope	22	5.6	123.2	15.4	2	7.7
4	An	F.V Kapak metalik I zinkuar per puseten e betonit K.U.B 70x30x100cm cdo 50 m	cope	22	1	22	2.75	1	2.75
5	An-20	Pusete kontrolli 0.8x0.8x1.5m b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak gize Ø60cm kete	cope	2	7.4	14.8	1.85	1	1.85
6	2.576	Pusete kontrolli 1.5x1.5x2m b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak gize	cope	2	61.2	122.4	15.3	1	15.3
7	An	F.V. Tub KUB PESN8 Ø 250	ml	320	1.5	480	60	2	30.00
8	3.An/3t	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 D=500	ml	15	2.04	30.6	3.825	1	3.83
9	An	Ngritje puseta KUZ me kapake gize ne rruge	cope	6	1.5	9	1.125	2	0.56
11	2.258	Mbushje me materiale zhavorr t= 10 cm nen puseta	m3	2	2.9	5.8	0.725	3	0.24
12	2.261	Mbushje me materiale rere t= 15 cm nen tubacione	m3	25	2.175	54.375	6.796875	3	2.27
5		**PUNIME NDRICIMI**							
II		**RRUGA E "DESHMORËVE"**							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	76	0.1	7.6	0.95	5	0.2
2	3.158/5a	Transport dheu deri ne 5 km	m3	18	1.8	32.4	4.05	3	1.35
3	An-2	Heqje bordure betoni ekzistuese	ml	180	0.5	90	11.25	3	3.75
4	3.158/5a	Transport mbeturinash deri 5km	m3	30	5	150	18.75	4	4.6875
5	An	Heqje shtylla ndricimi ekzistuese + rrijeti ndricimit	cope	5	5.6	28	3.5	3	1.17
2		**PUNIME NDERTIMI**							
1	An	Pajisja dhe vënia në zbatim e shtrimit të sipërfaqes së trotuarit me pllaka guri Trani - me trashësi prej 5cm - me gjerësi nga 20 deri në 40 cm dhe me gjatësi variabel - faqja e dukshme me pastrim me furce dhe rere me presion, faqja e poshtme natyrale dhe anet me thyerje, të vendosura në drejtimin sikurse është paraqitur në dizenjon e projektit - të vëna në zbatim mbi themelin prej betoni dhe të vendosura në shtrat me llaç me çimento - duke përfshirë çdo detyrim	m2	785	3.12	2449.2	306	5	61.23
2	An	Pajisja dhe vënia në zbatim e shtrimit të sipërfaqes së trotuarit me travertine - me trashësi prej 6cm - me gjerësi 20 deri ne 60 cmdhe me gjatësi variabel -të vendosura në drejtimin sikurse është paraqitur në dizenjon e projektit - të vëna në zbatim mbi themelin prej betoni dhe të vendosura	m2	100	3.12	312	39.0	7	5.6
3	An	F.V. Zgare Ø 6 25*25 ne trotuar	m2	690	0.56	386.4	48.3	3	16.1
4	An	F.V. Bordure ne gur vendi te bardhe 20x22cm i vendosur ne perimeter te trotuareve, rrethrrotullimeve, të vëna në zbatim mbi themelin prej betoni	ml	182	2.4	436.8	54.6	3	18.2
5	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 per vendosjen e bordurave ne gur vendi	m3	10	8.6	86	10.75	3	3.58
6	2.262/4	Kunete betoni 40*15 cm per mbledhjen e ujerave	m3	20	8.6	172	21.5	4	5.38
7	An	Shtrese betoni I stampuar ne trotuar t=10 cm	m2	20	7.72	154.4	19.3	2	9.65
3		**PUNIME KANALIZIMI KUB DHE KUZ**							
1	3.45/1	Germim me krahe seksion detyruar per KUB dhe KUZ	m3	200	6.04	1208	151	4	37.75
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	200	1.8	360	45	4	11.25
3	An	F.V. Pusete betoni KUB 70x40cm, h = 100 cm (pa kapakun ne gur trani me kanale dhe kapakun metalik te zinkuar)	cope	10	5.6	56	7	4	1.8
4	An	F.V Kapak metalik I zinkuar per puseten e betonit K.U.B 70x30x100cm cdo 50 m	cope	10	1	10	1.25	4	0.3
5	An-20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	2	7.4	14.8	1.85	4	0.5
6	2.576	Pusete kontrolli 1.5x1.5x2m b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak gize	cope	2	61.2	122.4	15.3	4	3.8
7	An	F.V. Tub KUB PESN8 Ø 250	ml	245	1.5	367.5	45.9375	4	11.5
8	3.An/3t	F.V. Tuba te briniezuar HDPE SN8 D=500	ml	10	2.04	20.4	2.55	4	0.6
9	An	Ngritje puseta KUZ me kapake gize ne rruge	cope	5	1.5	7.5	0.9375	4	0.2
10	2.258	Mbushje me materiale zhavorr t= 10 cm nen puseta	m3	2	2.9	5.8	0.725	3	0.2
11	2.261	Mbushje me materiale rere t= 15 cm nen tubacione	m3	15	2.175	32.625	4.078125	3	1.4
4		**PUNIME NDRICIMI**							

JAVA 1							JAVA 2							JAVA 3							JAVA 4							JAVA 5							JAVA 6							JAVA 7							JAVA 8							JAVA 9						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7