Nr	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Muaji							
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
1.Punime ndertimore											
1	Germim dheu per shtyllat dhe pusetat me krahe + transp. Ma	m³	288								
2	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri, per intersektimet	m2	43								
3	Prishje Trotuari ekzistues	m²	48								
4	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	288								
5	Mbushje me rërë natyrale përeth tubave fleksibel, t=10cm	m³	126								
6	Struktura monolite betoni, C 16/20, për bazamentet e shtyllave	m³	48								
7	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	96								
8	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m²	48								
9	F.V. Tuba metalik, Ø219mm	m	86								
10	F.V. Shirit sinjalizues	ml	963								
11	Shtrese stabilizant t=10cm, ne intersektime	m2	43								
12	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	43								
13	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	43								
2.Punime elektrike											
1	Çmontim shtylle konike 9ml, përfshirë të gjithë operacionet ndërtimore të nevojshme	cope	33								
2	F.V. shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	34								
3	F.V.Ndricues LED 80W ,4000K, 80 000 h	cope	65								
4	F.V.Morseteri Per Shtyllat e kompletuar me Siguresa dhe me Kapak	cope	34								
5	F.V. elektroda tokezimi te zinkuara 50x3mm, L=150cm	cope	34								
6	Krahe Per Shtyllat Tipi PD 1, me permasa 1500x1500X60 (me 2 dege)	cope	29								
7	F.V.Krahe me 3 dege Per Shtyllat me permasa 1.5x1.5ml	cope	1								
8	F.V. krah tek per shtyllat me permasa 1.5x1.5m	cope	4								
9	F.V. percjelles CU te veshur per tokezmin	m	102								
10	FV.Kabell FG16OR16 3x1.5mm2	ml	780								
11	FV.Kabell FG16OR16 4x6mm2	ml	1254								
12	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	2								
13	FV.Tub Corrugato Ø63 me dopio veshje	ml	963								

14	FV pusete plastike 40x40x60, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	48								