GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA "ANDON VERDHA"

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja	JAVET																	
												JAVA 1						JAVA 2						JAVA 3					
							op/nj	sasi		np	dp	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet. (per trupin e rruges)	m³	550	598	328,900	0.1	55	6.875	5	1.38																		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	60	266	15,960	0.03	1.8	0.225	6	0.04																		
3	3.212	Shtrese cakulli t=15cm perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2850	507	1,444,950	0.072	205.2	25.65	6	4.28																		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	2850	449	1,279,650	0.075	213.75	26.71875	6	4.45																		
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	2850	1000	2,850,000	0.12	342	42.75	7	6.11																		
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	2950	850	2,507,500	0.095	280.25	35.03125	7	5.00																		