GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA "ALI KURTI"

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja	JAVET																	
										JAVA 1						JAVA 2						JAVA 3					
					op/nj	sasi		np	dp	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet. (per trupin e rruges)+ transport	m³	120	0.1	12	1.5	3	0.50																		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	15	0.03	0.45	0.05625	2	0.03																		
3	3.212	Shtrese cakulli t=15cm perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1100	0.072	79.2	9.9	3	3.30																		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	1100	0.075	82.5	10.3125	3	3.44																		
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	1100	0.12	132	16.5	3	5.50																		
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	1100	0.095	104.5	13.0625	4	3.27																		
7	An.164/1b	Mbushje me cakell, perhapur e ngjeshur me makineri (t=15cm) per rrugen dhe bankinat	m³	165	0.34	56.1	7.0125	3	2.34																		