GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA ZEF NDREKA SUKTH

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja	MUAJI 1																				
										JAVA 1							JAVA 2							JAVA 3						
					op/nj	sasi		np	dp	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1		**LAGJA ADRIATIK**																												
1	3.89/b + 3.158/5a	Skarifikim i trupit te rruges + transport	m³	1000	makineri																									
2	An.164/1 b	Mbushje me cakell , perhapur e ngjeshur me makineri (t=15cm)	m³	432	0.34	146.9	18.36	3	6.12																					
3	An.164/1 b	Mbushje me cakell , perhapur e ngjeshur me makineri (t=10cm) per bankinat	m³	83	0.34	28.22	3.5275	2	1.76375																					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	2882	0.075	216.2	27.01875	5	5.40375																					
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	2882	0.12	345.8	43.23	5	8.646																					
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	2882	0.095	273.8	34.22375	5	6.84475																					