GRAFIK PUNIMESH

					ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja	MUAJI I																						
		OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA KURATEN I MADH								JAVA I							JAVA 2							JAVA 3						
		RRUGA "KURATEN I MADH" 550 ML																													
Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	op/nj	sasi		np	dp	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Skarifikim i trupit te rruges)	m3	65.00	makineri																									
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	60	makineri																									
3	3.212	Shtrese çakelli t=15cm, mukadam, perhapur e njgeshur makineri.	m²	1650	0.072	118.8	14.85	4	3.7125																					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	1650	0.075	123.75	15.46875	3	5.15625																					
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	1650	0.12	198	24.75	5	4.95																					
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	1650	0.095	156.75	19.59375	6	3.265625																					
7	An.164/1b	Mbushje me cakell, perhapur e njgeshur me makineri (t=15cm) per bankinat.	m³	90	0.34	30.6	3.825	2	1.9125																					
		OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA GJINPLAK																												
		RRUGA "GJINPLAK" 740 ML																												
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Skarifikim i trupit te rruges)	m3	90.00	makineri																									
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	77	makineri																									
3	3.212	Shtrese çakelli t=15cm, mukadam, perhapur e njgeshur makineri.	m²	2220	0.072	159.84	19.98	5	3.996																					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	2220	0.075	166.5	20.8125	5	4.1625																					
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	2220	0.12	266.4	33.3	6	5.55																					
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	2220	0.095	210.9	26.3625	7	3.8																					
7	An.164/1b	Mbushje me cakell, perhapur e njgeshur me makineri (t=15cm) per bankinat.	m³	80	0.34	27.2	3.4	2	1.7																					
		OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA ÇANI																												
		RRUGA "ÇANI" 640ML																												
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Skarifikim i trupit te rruges)	m3	70.00	makineri																									
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	60	makineri																									
3	3.212	Shtrese çakelli t=15cm, mukadam, perhapur e njgeshur makineri.	m²	1920	0.072	138.24	17.28	5	3.456																					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	1920	0.075	144	18	4	4.5																					
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	1920	0.12	230.4	28.8	6	4.8																					
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	1920	0.095	182.4	22.8	7	3.257142857																					
7	An.164/1b	Mbushje me cakell, perhapur e njgeshur me makineri (t=15cm) per bankinat.	m³	85	0.34	28.9	3.6125	2	1.80625																					