REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ
GRAFIKU I PUNIMEVE
OBJEKTI : ZHBLLOKIM I SHKARKUESVE DHE KANAL I UJËMBLEDHËSAVE, BASHKIA MALIQ

Nr.	Nr. Ana.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	AFATI I NDARE NE MUAJ								
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	3.2	Prerje bimë të vogla 0-10 cm	m2	6372									
2	3.25/b	Gërmim kanalesh në tokë të butë, me krahe, me seksion deri 0.75 m2	m3	2829									
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2800									
4	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	4240									
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni prog, 0-11620 m, t= 8 cm. (Veshje e re betoni c16/20 per taban dhe skarpatat e kanalit)	m3	2756									
6	3.243	Riparim i hyrjeve dhe daljeve te strukturave prej betoni te tonbinove ekzistuese e vepra arti te kanalit kryesor	m3	28									
7	An	Ndertimi i prizave te reja ne kanalin kryesor Bxh (40*50)	copë	5									
8	An	Ndërtim ura të reja auto HD=1.5m, B=3m, H=2m	copë	4									
9	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim në tokë	m3	820									
10	3.25/c	Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahe, me seksion deri 0.75 m2	m3	186									
11	An	Puseta e hyrjes dhe e daljes së sifonit	copë	1									
12	An	Ankera Tipi 1	copë	10									
13	An	Ankera Tipi 2	copë	12									
14	4.740	F.V Tub çeliku φ=600, t= 6.3 mm	ton	45.373									
15	2.195	H/izolim me dy duar bitum	m2	1028									
16	2.196	H/izolim me dy duar bitum + 1 kk (mbështetëse + pus)	m2	42									
17	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim në tokë	m3	888									

18	3.25/c	Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahe, me seksion deri 0.75 m2	m3	204									
19	An	Puseta e hyrjes dhe e daljes së sifonit	copë	1									
20	An	Ankera Tipi 1	copë	12									
21	An	Ankera Tipi 2	copë	14									
22	4.740	F.V Tub çeliku φ=600, t= 6.3 mm	ton	60.06									
23	2.195	H/izolim me dy duar bitum	m2	1302									
24	2.196	H/izolim me dy duar bitum + 1 kk (mbështetëse + pus)	m2	53									
25	An	Zbrazja e rezervuarit me sistem sifon me tubacion HDPE DN300 PN10 q=500 l/s (Karikimi i tubacionit me elektropompë)	op	120									
26	An	Punime që zhbllokimin e ujëlëshuesit me injektim uji me presion të lartë PN25 dhe goditje mekanike	op	5									
27	An-49	Prishje struktura betoni	m3	4.5									
28	An-4	Ndërtim pusete komandimi në bjefin e poshtëm të digës	copë	1									
29	4.3	Konstruksione metalike të thjeshta per akses ne pusetën e komandimit	ton	0.85									
30	An-57	F.V Tub metalik d=219 mm për sistemin e komandimit të ujëlëshuesit	ml	20									
31	4.121/8	F.V. saraqineska celiku me fllanxha , d=200 mm	copë	2									
32	4.113/6	F.V. saraqineska celiku çift, d=200 mm	copë	4									
33	An	Zbrazja e rezervuarit me sistem sifon me tubacion HDPE DN300 PN10 q=500 l/s (Karikimi i tubacionit me elektropompë)	op	60									
34	An	Punime që zhbllokimin e ujëlëshuesit me injektim uji me presion të lartë PN25 dhe goditje mekanike	op	3.5									
35	An-49	Prishje struktura betoni	m3	2.5									
36	An-4	Ndërtim pusete komandimi në bjefin e poshtëm të digës	copë	1									
37	4.3	Konstruksione metalike të thjeshta per akses ne pusetën e komandimit	ton	0.85									
38	An-57	F.V Tub metalik d=219 mm për sistemin e komandimit të ujëlëshuesit	ml	20									
39	4.121/8	F.V. saraqineska çeliku me fllanxha , d=200 mm	copë	2									
40	4.113/6	F.V. saraqineska çeliku çift, d=200 mm	copë	4									