GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: - **Ura auto Plan, Bashkia Puke**

NR	AN.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	NUMRI I JAVEVE (llogaritur per ore pune / jave)									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIIII	X
		1 Punime nenstrukturore												
1	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	**56,7**										
2	An SD1	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (0-10m).	m	**16**										
3	3,243/An	Struktura monolite betoni C 16/20 (per pilotat, themeli dhe pilat e ures)	m3	**40,57**										
4	3,236/An	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	**94,85**										
5	3,288/An	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	**3,3**										
		2. Punime mbistrukturore												
1	3.415/3	Ura druri. Shtrese me derrasa, 5 cm	m2	**75**										
		3. Punime shpatulla												
1	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanalegjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke (themeli i mureve mbajtese)	m3	**150,6575**										
2	3,236/An	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	**226,941**										
3	3.243/1/An	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (10 cm)	m3	**3,1**										
4	3,654/1/An	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (drenazh)	m	**17,1**										
5	An.164/An	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	**512,5**										
6	3,331/An	Gabiona me rrjete teli te zinkuar gure kave 1x1x1 m	m³	**63**										
7	3,332/An	Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m³	**36**										