MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
DIBER
Z.Rahim SPAHIU

Grafiku I Punimeve

Objekti: SISTEMIM DHE REHABILITIM I RRUGEVE TE BRENDESHME TE QYTETIT TE PESHKOPISE,BASHKIA DIBER.

			PERIUDHA E KRYERJES SE PUNIMEVE - 10 JAVE									
NR	**Analize**	**EMERTIMI I PUNIMEVE**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Iljaz Pashe Dibra"(Drejtoria e Policise) 285ml**	Jave	Jave	Jave	Jave	Jave	Jave	Jave	Jave	Jave	Jave
		Punime Shtresash										
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri										
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm										
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III,me shk ne toke										
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km										
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri										
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri										
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta										
8	3.244/2	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash										
9	An	Kapak pusete, gizë, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm										
10	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm										
11	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)										
12	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)										
13	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm										
		Shuma 1										
2		**PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Rahim GJIKA"(Spitali rajonal) seg 1,75ml seg 2= 150ml, Total 225**	5jave									
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri										
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm										
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke										

4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km										
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri										
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri										
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta										
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash										
9	An	Kapak pusete, gizë, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm										
10	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize										
11	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm										
12	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)										
13	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)										
14	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm										
		Shuma 2										
3		**PUNIME ASFALTIMI RRUGA E LAGJES BULKE DERI NE RRUGEN "ISMAIL STRAZIMIRI" L=120ml**	5 jave									
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke										
2	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm										
3	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm										
4	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize										
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm										
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km										
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm										
8	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri										
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri										
10	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)										
11	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)										
11	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm										
		Shuma 3										
4		**PUNIME ASFALTIMI RRUGA "NENTE MALET E DIBRES" L=150ml**	6 Jave									
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri										
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm										

3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke										
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km										
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri										
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri										
7	3.244/0	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta										
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash										
11	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm										
9	An	Kapak pusete, gizë, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm										
10	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize										
12	2.291	Kundra Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend										
13	2.288	Trotuar me pllaka h=8cm, pa borduren e betonit										
14	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)										
15	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)										
16	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm										
		Shuma 4										
5		**PUNIME ASFALTIMI GROPASH NE RRUGE TE BRENDESHME TE NDRYSHME TE QYTETIT TE PESHKOPISE**	4 jave									
1	An	Prerje asfalti me makineri										
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km										
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm										
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri										
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri										
		Shuma 5										
6		**PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Jashar Kola" L=130ml**	6 Jave									
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri										
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km										
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke										
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm										
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri										
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri										
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta										

8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash										
9	An	Kapak pusete, gizë, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm										
10	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize										
11	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)										
12	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)										
13	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm										

Hartoi"
Ing. Elvis MANGA