OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGES FSHATI MASHAN, BASHKIA GRAMSH

GRAFIKU I PUNIMEVE

Nr	Nr. Mani	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6	Muaji 7
		1- PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE									
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne [illegible]	m3	6,485							
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	215							
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6,700							
4	3.17/4	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	25							
5	2.47/an	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	8							
		Shuma 1									
		2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES									
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	850							
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	10,534							
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	9,834							
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	9,834							
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	9,834							
		Shuma 2									
		3- PUNIME PER BORDURE DHE KUNET									
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	110							
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	15							
3	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	25							
4	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	110							

5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	550							
		Shuma 3									
		4- PUNIME PER STRUKTURA, MURE, KANALE									
1	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	230							
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale sipas vizatimeve, perfshire kallepet	m3	715							
3	3.653	F.V Tub plastmasi Ø 150mm	ml	42							
3	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	8							
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	24							
4	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	ml	10							
		Shuma 4									
		6- PUNIME SINJALISTIKE									
1	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	25							
2	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	m	5,500							
		Shuma 6									
		7 - PUNIME NDRICIMI									
1	3.89/b	Germim dheu per kanal	m^3	39							
2	3.654/1	F.V. tub i brinjezuar ø 80	ml	1840							
3	3.182/a	Shtrese rere nen e mbi tub 2x10 cm	m^2	920							
4	An	F.V .kabell ndricimi	ml	2800							
5	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	68							
6	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	68							
7	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/1	cope	68							
8	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	75							

9	2.9-98	F.V shirit zinku +cu 30 x3 mm tokezim	ml	108							
10	3.175	EV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 440C ' " .mpe 250W 230V	cope	68							
		Shuma 7									
		8 - PUNIME TE NDRYSHME									
1	An	F.V. Fidane Peme rrap	cope	100							
2	An	Stola metalik	cope	20							
3	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"□	cope	70							
		Shuma 8									

Punoi:
Bashkia Gramsh
Ing. Ali COHODARI