28.09.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

MIRATOHET
Kryetari i Bashkisë
Jorgo Goro

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HIMARË

Investitori: Bashkia Himarë
Projekti:

RIKONSTRUKSION I RRUGES NË LAGJEN CAKUA HIMARË (LOTI 1)

Projektues: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

GRAFIK PUNIMESH

Nr.	Nr.	Pershkrimi	AFATI NË MUAJ									
			MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8	MUAJI 9	MUAJI 10
1		*Punime prishje objekte dhe mure rrethues*										
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni										
	2.426/4	Prishje soleta b/a										
2	An-48	Prishje struktura prej guri										
3	An-1	Prishje mure betoni dhe b/a, shtresa betoni										
4	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km										
2	*Punime ne Rruge*											
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet										
3	3.124/2a	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir										
4	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km										
5	An.164/1a	Mbushje me çakelli mbeturine										
6	3.205/2	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri										
7	An-31	Shtrese stabilizant t=20cm										
8	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri										
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri										
10	3.618	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura										
11	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per bordurat										
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)										

14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm(nen mure)										
15	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Mure mbajtes)										
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm										
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm										
18	An-9	Mbushje me zhavorr (mbushje pas mureve)										
3		***Punime Kanalizimi***										
1	3.124/2a	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir										
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km										
3	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize										
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm										
6	2.261	Mbushje me shtrese rere										
7	2.258	Nenshtrese zhavori poshte dhe anash tubit										
4	***Punime ndricimi***											
1	3.124/2a	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir										
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km										
3	2.261	Mbushje me shtrese rere										
4	2.258	Nenshtrese zhavori										
5	3.244	F.V. Betoni M-250, C 20/25,										
6	An-6	F. V Shtylle Dekorative Urbane h=3 ml										
7	An-7	F. V Ndricues Klasik urban										
9	An-9	F.V Morseteri shtylle 4P+sig 4A+kapak										
10	3.An/et	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m										
11	An-10	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=3x2.5mm2 (morseteri ndricues)										
12	An-11	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x4mm2										
13	An-12	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2										
14	An-13	Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i rende, ø 63mm, me te gjithe aksesoret (per linjen elektrike dhe te telefonise dhe ate rezerve										
5	***Punime sinjalistike***											
	2.29	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit										
1	An35	Parapet I njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret										
2	An103	Tabele rrethi e madhe me D = 60										
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)										
4	An142	Boje bikoponente (sprajt)										

REPUBLIKA SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË