REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ

Projektuesi: Bashkia Kamez

Objekti: Ndertim dhe Rikonstruksion rruget Blloku Babrru

GRAFIK PUNIMËSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	180 DITE PUNE																	
		1. PUNIME GERMIMI	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m^3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke																		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km																		
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m^3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke																		
4	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m^3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke																		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km																		
6	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m^3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke																		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km																		
8	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet																		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km																		
10	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m^3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke																		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km																		
12	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m^3, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke																		
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km																		
		2. PUNIME SHTRESASH																		
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri																		
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri																		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm																		

17	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri			
18	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri			
19	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri			
20	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri			
21	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri			
22	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri			
23	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri			
24	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm			
		3. PUNIME ASFALTIMI			
25	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri			
26	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri			
		4. ANALIZA TEKNIKE			
27	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri			
28	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri			
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE			
29	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)			
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
30	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m			
31	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezuesit 40x40x40			
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
32	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm			
33	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm			
34	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm			
		8. PUNIME BETONI DHE B/A			
35	2,111	Mure betoni C 12/15			
		9. PUNIME HEKUR BETONI 3			
36	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm			
37	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm			

38	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm																				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																				
39	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm																				
40	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm																				
41	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)																				
		11. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE																				
42	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize																				
		12. PUNIME SHTRESASH 2																				
43	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20																				
44	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20																				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM																				
45	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize																				
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE																				
46	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25																				
		15. PRISHJE																				
47	2.426/3	Prishje shtresa betoni																				
		16. PUNIME TE NDRYSHME																				
48	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm																				
49	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm																				
50	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm																				
51	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka																				
52	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80																				
53	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80																				

PUNOI: **Ing. Emanuela Mëziu**

Drejtor: Ing. Ramadan Hysa