MetroPOLIS
Associated, Architecture & Planning

GRAFIKU I I PUNIMEVE

MetroPOLIS
Associated, Architecture & Planning sh.p.k.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA GJIROKASTËR - DREJTORIA E PROKURIMIT

MIRATOI
KRYETAR
FLORIN KOLEMI

EMERTIMI OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSION I PALESTRES SHKOLLA E MESME "ASIM ZENELI" BAZA PRODHUESE DHE SHKOLLA 'Drita"'

N.r LO	Nr. Anal.	Pershkrinni	Njesia	Op./njesi	Sasia	Op.Gjithse	KOHA E REALIZIMIT TE PUNIMEVE (19 JAVE) JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE	JAVE
	1	HEQJET DHE PRISHJET																						
1	3An-48	Prishje mure guri	m³	1	95.0	95.00																		
2	3An-49	Heqje bordura betoni ekzistuese, 15x25cm (ml=100)	m³	1	4.0	4.00																		
3	An	Prishje shtresa kalldrami ekzistuese (ne rrugen kryesore ku demtohet)	m²	0.25	15.0	3.75																		
4	2.426/3	Prishje shtresa pllaka betoni ekzistuese	m³	18.8	24.0	451.20																		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni ekzistuese	m³	18.8	56.0	1052.80																		
6	R-97	Pastrim muri ekzistues	m²	1.0	102.0	102.00																		
7	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1 km	m³	1.0	234.0	234.00																		
		SHUMA 1																						
	2	PUNIME NE NDERTIMIN E KANALIZIMEVE TE UJRAVE TE BARDHA																						
1	2.1	Germim dheu me krah, transport kd deri ne 10m	m³	3.7	70.0	259.00																		
2	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1 km	m³	1.0	70.0	70.00																		
3	3.353	Mbushje kanali me zhavor ose çakull te imet	m³	3.7	10.0	37.00																		
4	2.117/1	Beton C 20/25, per kemishimin e shkarkimeve te ujrave te bardha, deri ne h=4m	m³	31.22	0.8	24.98																		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, kemishimi i shkarkimeve te ujrave te bardha	ton	60	0.15	9.00																		
6	2.523	F.V.tuba kanalizimi PVC , Ø200 mm	m	0.242	110.0	26.62																		
7	An	F.V.tuba PVC te brinjezuar, Ø250 mm	m	1.3	42.0	54.60																		
8	2a 60/1	F.V.tuba çeliku, Ø323/5 mm	ton	1.0	1.00	1.00																		
9	2.264	Shtrese rere pereth tubit, t=10cm	m³	0.66	24.0	15.84																		
10	An	Puseta shiu me beton C20/25, 40 x 40cm, ne pllaka guri ne forme zgare	cope	4.0	12.0	48.00																		
11	An	Ndertim tiroleze betoni me zgare, per largimin e	ml	3.0	4.6	13.80																		
12	3.639	Veshje me pllaka guri, t=3cm+llaç 2cm, kemishimi i tubave te kub	m²	1.15	15.0	17.25																		
		SHUMA 2																						
	3	PUNIME NË NDERTIMIN E KANALIZIMEVE TË UJRAVE TË ZEZA																						
1	2.1	Germim dheu me krah+transport deri ne 10m	m³	3.7	130.0	481.00																		
2	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1 km	m³	1.0	130.0	130.00																		
3	3.353	Mbushje kanali me zhavor ose çakull te imet	m³	3.7	75.0	277.50																		
4	2.522	F.V.tuba kanalizimi PVC , Ø170 mm	m	1.9	20.0	38.00																		
5	2.523	F.V.tuba kanalizimi PVC , Ø200 mm	m	0.242	26.0	6.29																		
6	3An/1t	F.V.tuba PVC te brinjezuar HDPE, SN-8, Ø315 mm	m	1.9	30.0	57.00																		
7	2.264	Shtrese rere pereth tubit, t=10cm	m³	0.66	18.0	11.88																		
8	An	Ndertim puseta kontrolli b/a, per KUZ, rrethore me H=1.0÷1.5m, me kapak gize, d=60cm	cope	6.0	9.0	54.00																		
9	2.117/1	Beton C 20/25, per kemishimin e shkarkimeve te ujrave te zeza, deri ne h=4m	m³	31.22	1.2	37.46																		
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, kemishimi i shkarkimeve te ujrave te zeza	ton	60.0	0.18	10.80																		
11	3.639	Veshje me pllaka guri, t=3cm+llaç 2cm, kemishimi i tubave te kuz	m²	1.15	13.0	14.95																		
		SHUMA 3																						
	4	PUNIME NË LARGIMIN E UJRAVE TË ÇATIVE																						
1	2.212/3	F.V ulluk horizontal bakri, b=33cm, t=0.8mm	m	0.79	46.0	36.34																		
2	An	F.V ulluk horizontal bakri, b=40cm, nen kapriate	m	0.88	38.0	33.44																		
3	2.206/b	Kaseta shkarkimi bakri, Shkolla Asim Zeneli	cope	1.216	0.0	0.00																		
4	2.209/b	F.V ulluqe vertikal bakri Ø160mm	m	0.545	101.0	55.05																		
		SHUMA 4																						
	5	PUNIME NDERTIM MURE GURI, DRANAZHE ETJ.																						
1	2.5	Gërmim dheu me krah+trasport dheu deri 10m, per themele mure, dhe dranazhe deri h=1.5 m	m³	4.15	60.0	249.00																		
2	2.1	Germim dheu me krah+transport deri ne 10m	m³	3.7	110.0	407.00																		
3	3.89/b	Germim me ekskavator me goma 0.25 m3, me shkarkim ne mjet	m³	0.1	207.0	20.70																		
4	2.288	Trotuar me lluster cemento pa bordure	m²	1.9	53.0	100.70																		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1 km	m³	1	377.0	377.00																		
6	2.258	Shtrese zhavori nen themelin e murit te gurit, t=10cm	m³	2.9	7.0	20.30																		
7	2.52/1	Ndertim mure guri llaç çimento, per themel, M-15	m³	6.6	50.0	330.00																		
8	R/10	Ndertim mure guri i gedhendur, H deri ne 3m, M-15	m³	16	120.0	1920.00																		
9	3.245/1	Ndertim kapuci betoni C16/20, t=10 cm, mbi murin e gurit	m³	12.8	15.0	192.00																		
10	An-55 Interpolim	F.V tuba dranazhi, Ø170mm, nen trotuar	m	1.9	88.0	167.20																		
11	3.353	Mbushje me zhavorr perreth tubit te dranazhit dhe pas mureve	m³	3.7	65.0	240.50																		
12	2.196	Hidroizolim 1.d.bitum + 1.d.k.k	m²	0.7	70.0	49.00																		
13	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t=2cm pas hidroizolimit	m²	1.35	70.0	94.50																		

		SHUMA 5				
	6	PUNIME SHTRESA ME PLLAKA GURI, KUNETA, BORDURA,SHKALLE ETJ.				
1	2.1	Germim dheu me krah+transport deri ne 10m	m³	3.7	240.0	888.00
2	3.89/b	Germim me ekskavator me gonia 0.25 m3, me shkarkim ne mjet	m³	0.1	204.0	20.40
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri, ne 1 km	m³	1	444.0	444.00
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti, per shesh, t=15cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri	m²	0.1	1774.0	177.40
5	R-75	F.V bordura guri te skuadruara, 12x25cm	m	1	60.0	60.00
6	2.262/4	Shtrese betoni C16/20, t=10 cm, nen pllakat e gurit te shesheve	m³	8.6	177.0	1522.20
7	R-69 interpolim	Shtrese pllaka guri, t=6 deri, t= 6cm, te skuadruara mbi llaç çimento	m²	4.0	1770.0	7080.00
8	3An144	Lyerje me boje akrilik te zeze (shirita ne dysheme)	m²	0.36	43	15.48
9	R.65	Shtrese kalldrami, t=15cm ÷ 20cm mbi shtrese rere (per pjesen e rruges qe demtohet)	m²	6.0	15.0	90.00
10	3.244/1	Ndertim fuga me mbushje me beton te holle C20/25, me b=10cm, h=10cm (L=555m)	m³	12.8	17.0	217.60
11	3.244	Beton C20/25 per shkallet qe ndertohen dhe riparohen	m³	12.8	45	576.00
12	2.166	F.V hekur betonii periodik ø ÷ 10mm, Feb- 44 (per shkallet e reja)	ton	60.0	0.6	36.00
13	2.167	F.V hekur betoni periodik ø ÷ 12mm, Feb- 44 (per shkallet e reja)	ton	42.0	0.5	21.00
14	R-69 interpolim	Shtrese pllaka guri, t=6 deri, t= 6cm, te skuadruara mbi llaç çimento (per shkallet qe riparohen dhe ndertohen te reja)	m²	4.0	200.0	800.00
		SHUMA 6				
	7	PUNIME GJELBERIMI, STOLA, KANGJELLA, ETJ.				
1	2.54/1	Ndertim mure guri llaç çimento, per parapet (stolat)	m³	11	80.0	880.00
2	2.348	Suvatim mure guri me granil, me cokitje (Stolat)	m²	7.6	235.0	1786.00
3	2.413	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion mesatar (korimano metalike, me h=0.3m)	ton	54.6	0.30	16.38
4	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (kangjella rrethlmi)	ton	54.6	1.6	87.36
5	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike, porta dhe kangjella	m²	1.47	10.0	14.70
6	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje me dhe, dhe perpunimme krah i siperfaqes qe do mbillet	m³	1.25	560.0	700.00
7	An	Furnizim dhe shperndarje plehu organik 0.5kg/m²	kg		0.0	0.00
8	3.643	Mbjellje bari (gjelberim)	m²	0.17	280.0	47.60
9	3 An 39	F.V fidana peme dekorative, (mimoza, blin,rrap)	cope	1	20.0	20.00
		SHUMA 7				
	8	PUNIME TERRENE SPORTIV				
1	2.258	Shtrese zhavori t=10 cm	m³	2.9	17.0	49.30
2	2.262/4	Shtrese betoni C16/20, t=10cm	m³	8.6	17.0	146.20
3	An	Shtrese jastek i gomuar, t=3 cm (sipas detajit ark.)	m²	0.33	167.0	55.11
4	An	Lyerje me boje akrilik	m²	0.36	167.0	60.12
		SHUMA 8				
	9	PUNIME RIFINITURE				
1	An.1	Pastrim i shkalleve dhe mureve rrethues ne pjeset e shkruara me boboleta sprai me sverniciatore dhe larje me presion uji te ngrohte	m²	3.5	420.0	1470.00
2	An	Restaurimi kangjellave dhe portave. (Pastrim I kangjellave nga ndryshku me furçë të ashpër , lyerja me 1 dorë antiruxhio dhe lyerja me 2 dyar bojë vaji.	m²	3	140.0	420.00
		LOTI 3 - GALERIA DHE PALESTRA				
	1	PUNIME PRISHJEJE-ÇMONTIMI				
1	An.81	Prishja e rjetit ekzistues elektrike	ml	0.75	2,500.0	1875.00
2	An.82	Prishja e rjetit ekzistues hidraulik	ml	0.55	500.0	275.00
3	An.83	Prishje e hidroizollimit ekzistues (tarraca ne dhomat e zhvesjes)	m²	1	327.0	327.00
4	An.84	Prishja e suvase se brendshme	m²	0.85	520.0	442.00
5	An.85	Prishje suvatimi të degraduar në fasadë	m²	0.85	1,578.0	1341.30
6	An.87	Prishja e shtreses se llacit nen pllaka dhe pllakave t=8cm	m²	0.8	110.0	88.00
7	An.90	Çmontim i dritareve dyerve ekzistuese	m²	0.52	58.0	30.16
8	An.91	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve)	m²	0.28	30.0	8.40
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	20	171.0	3420.00
10	An. 2	Çmontim ulluk ekzistues llamarine dhe plastik vertikal dhe horizontal	ml	1.1	145	159.50
11	An. 43	Çmontim I shtreses se dyshemese se parketit	m²	1.3	30	39.00
		SHUMA 1				
	2	PUNIME CATIE ME PANEL SANDUICH				
1	An. 31	Pastrim elementësh metalike	m²	6.2	80	496.00
2	R.109	Lyerje me boje antindryshk sip metalike	m²	1.45	80	116.00
3	An. 34	F.V. Tirante metalik	ton	8.00	2.50	20.00
4	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich (sipas detajit)	m²	1	1,400	1400.00
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (elementet metalik qe shtohen)	ton	60	0.6	36.00
	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 m	ml	1.09	28	30.52
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	1.3	140	182.00
7	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat (h= 95 cm)	m²	1.6	87	139.84
8	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m²	1.47	80	117.60
9	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me doplo xham	m²	2.62	110	288.20
10	An. 40	F.V Mekanizem metalik per hapjen e dritareve ne cat	cope	8	4	32.00
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrafina	m²	1.0	327	327.00

MetroPOLIS
Associated, Architecture & Planning sh.p.k.

12	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm (dhoma e zhveshjes se palestres	m²	0.75	51	38.25
13	2,264	Shtrese lluster cimento 1:2	m²	0.65	327	212.55
14	An.50	F.V Strehe xhami per hyrjet ne galeri dhe palester me konstruksion metalik	cope	3.30	2	6.60
		SHUMA 2				
	3	**PUNIME RIFINITURE**				
1	2.314	Suvatim shpatulla dyer,dritare	m²	2.95	120	354.00
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m²	2.65	35	92.75
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m²	0.66	23	15.18
4	2.314	Suvatim shpatulla dyer,dritare	m²	2.95	120	354.00
5	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham (per tualetet)	m²	2.67	10	26.70
6	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm (per davancialet e	m²	3.12	30	93.60
7	An.41	Pastrim I murit te gurit nga suvatimi (brenda galeris	m²		319	0.00
8	R.86	Fugatim muri guri i brendshem	m²	2.86	319	912.91
9	R.115	Pastrim i fasadës me murature guri nga pluhurat dhe depozitimet siperfaqësore me ujë, me pompë me presion, (idropulitrice)dhe furce te ashper . (ne fasaden e galerise)	m²	1	144	144.00
10	R.86	Fugatim muri guri (ne fasade)	m²	2.85	144	410.40
11	An.42	Lyerje me llak e siperfaqes se murit te gurit	m²		144	0.00
12	2.297/a	Mure me kartonxhes (panele per galerine)	m²	2.1	50	105.00
13	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (hyrja ne galeri)	m²	1.66	52	86.32
14	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm (per plintuse nie gjeresi 15cm)	m²	3.12	5.2	16.22
15	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m³	0.775	520.0	403.00
16	2.328	Patinim muri ajlçi (stuko)	m²	0.76	520.0	395.20
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (mure+tavan)	m²	0.36	520.0	187.20
18	2,264	Shtrese lluster cimento 1:2	m²	0.66	151	99.46
19	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (tualet shtrimi dhe veshje)	m²	1.66	85	141.10
20	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm (per shkallet)	m²	3.12	8.5	26.52
21	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (per dyshemene dhe murin vertikal te palestres dhe dhomave te zhveshjes)	m²	1	520	520.00
22	2,264	Shtrese lluster cimento 1:2 per palestren	m²	0.66	520	343.20
23	An.58	Binarre druri per ngritjen ne nivel	m²	3	150	450.00
24	2.282	Shtrese derrase FM 4.0 cm	m²	1.6	520	832.00
25	2.276	Shtrese parketi	m²	3.65	401	1463.65
26	2,264	Shtrese lluster cimento 1:2 per galerine (niveluese)	m²	0.66	376	248.16
27	An.46	Shtrese mikrocement me ngjyre per shtrimin e galerise	m²	4	376	1504.00
28	An.57	Veshje me sfungjer per mbrojtjen nga demtimet (palestra) (h = 1.5 m)	m2	2.45	119	290.33
		SHUMA 3				
	4	**PUNIME NGROHJE - FTOHJE**				
		a)Furnizim dhe vendosje pajisje, tubacione, rakorderi				
1	Analiza - 71	Pompe Nxehtesie Ajer - Uje 115 kW Ftohje (7/12C), 129 kW Ngrohje (45/40C), perfshire mbeshteteset antivibrante, sistemin e mberthimit dhe te fiksimit si dhe komanden qendrore remote te saj bashke me kabllimin e kontrollit.	cope	30	1	30.00
2	Analiza - 72	Njesi e trajtimit te ajrit me rekuperator nxehtesie me eficence te larte per trajtimin e ajrit te jashtem, , per instalim te jashtem e cila perfshin: - ventilator dergimi - komandim inverter (VAV) 14100 m3/h-160 Pa renie presioni ne tubacione - ventilator kthimi- komandim inverter (VAV) 14100 m3/h- 150 Pa renie presioni ne tubacione; - bateri Ftohje/Ngrohje me uje 89/102 kW, (7/12-45/40 C) dhe elektrovalvol 3 rruge she; - rekuperator nxehtesie te tipit statik me flukse te kryqezuara; - filter G4; - Seksion filtrimi F7 - sondat per kontrollin e temperatures dhe cilesise se ajrit; - damfera te motorizuar 3 cope - sistemi i mberthimit dhe i fiksimit, bashke me antivibrantet etj - Shuares zhurme (dergim+kthim)	cope	30	1	30.00
3	Analiza - 73	Sistemi i monitorimit dhe i kontrollit te Njesise se trajtimit ajrit (AHU), se bashke me sondat, preostatet, frost protection, motoret e damaferave si dhe te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	20	1	20.00
4	Analiza - 74	VAV Box 9000 m3/h	cope	5	2	10.00
5	Analiza - 75	VAV Box 5100 m3/h	cope	4	2	8.00
6	Analiza - 81	Komandat individuale te zonave (Galeri 1 & Galeri 2),per kontrollin e temperatures dhe komfortit termik te ambienteve, te pajisur me aksesoret dhe sensoret perkates	cope	2	2	4.00
7	Analiza - 76	Pompe qarkulluese binjake , (1 Stand By) - e impjantit te ngrohje/ftohjes - Pompa e nxehtesise 20 000 l/h, 85 kPa	cope	30	1	30.00

8	Analiza - 77	Pompe qarkulluese binjake-Inverter , (1 Stand By) - e impjantit te ngrohje/ftohjes - Palestra 13800l/h, 95 kPa	cope	20	1	20.00	
9	Analiza - 78	Pompe qarkulluese binjake-Inverter , (1 Stand By) - e impjantit te ngrohje/ftohjes - AHU-Galeri 15400l/h, 85 kPa	cope	22	1	22.00	
10	Analiza - 79	Akumul inercial I termoizoluar 1000 litra , me 4 dalje flanxhato.	cope		1	0.00	
11	Analiza - 80	Ene zgjerimi 300 lt	cope	10	1	10.00	
12	Analiza - 26	Grup i mbushjes automatike 1/2", 1.5bar	cope	0.1	1	0.10	
13	Analiza - 11	Valvol sigurie 1" 6 bar	cope	0.1	2	0.20	
14	Analiza - 12	Manometer 0/6 bar	cope	0.1	6	0.60	
15	Analiza - 13	Termometer 0/120C	cope	0.1	6	0.60	
16	Analiza - 15	Filter ujit mekanik DN 65	cope	0.1	2	0.20	
17	Analiza - 17	Valvol me sfere DN 20 [3/4"]	cope	0.1	4	0.40	
18	Analiza - 22	Valvol Butterfly DN 65 (2 1/2")	cope	0.1	18	1.80	
19	Analiza - 24	Xhunto antivibruese DN 65 (2 1/2")	cope	0.1	8	0.80	
20	Analiza - 25	Ajernxjerres automatike ne kolone 1/2"	cope	0.1	8	0.80	
21	Analiza - 32	Kolektor L=2ml,DN150 i termoizoluar bashke me mbeshtetese	cope	0.4	2	0.80	
22	Analiza - 30	Tubacione celiku te zi pa tegel, UNI 8863, te termoizoluara, bashke rakorderite perfshire sistemin e mberthimit dhe te fiksimit, permase DN65 (2 1/2")	ml	0.3	60	18.00	
		SHUMA A					
		b)Instalimet e brendshme					
		Pajisjet e brendeshme					
		Furnizim dhe vendosje pajisje					
1	Analiza - 81	Njesi e brendshme trajtimi ajri Fan Coil ne dysheme , 2.80 kW ftohje, 3.2 kW ngrohje, sasia e ajrit: 450(m3/h), se bashku me komanden individuale remote ne mur.	cope	0.6	4	2.40	
2	Analiza - 82	Njesi e brendshme trajtimi ajri Fan Coil ne dysheme , 3.60 kW ftohje, 4.20 kW ngrohje, sasia e ajrit: 550(m3/h), se bashku me komanden individuale remote ne mur.	cope	0.6	1	0.60	
3	Analiza - 83	Njesi e brendshme trajtimi ajri Fan Coil ne dysheme , 4.20 kW ftohje, 4.60 kW ngrohje, sasia e ajrit: 650(m3/h), se bashku me komanden individuale remote ne mur.	cope	0.6	1	0.60	
4	Analiza - 84	Rekuperator nxehtesie , me bateri me uje (Ngrohje/Ftohje 45/40 -7/12) - Palestra 18.0 kW Ftohje, 19.0 kW Ngrohje per ajrin e fresket, sasia e ajrit dergim/kthim:2400/2400 (m3/h), renie presioni ne tubacione dergim/kthim: 120/120 (Pa), se bashku me komanden individuale per kontrollin e shpejtesive te ajrit, temperatures, sonda aksesore etj. si dhe sistemin e mberthimit dhe te fiksinit.	cope	0.3	1	0.30	
5	Analiza - 85	Aeroterma Ngrohje/Ftohje 12.1/10.6kW ngrohje (uji 45/40-7/12 C) , me flete te levizshme te motorizuara, me rrjete mbrojtese(per palestra) sasia ajri 2500m3/h, te kompletuara me saracineska, valvol balncuese, valvol 3-vie, ajenxjerresa si dhe komanden individuale te kontrollit dhe te komandimit te vendosur ne mur.	cope	0.3	4	1.20	
6	Analiza - 86	Set kolektori i termoizoluar, i kompletuar me kutine perkatese, saracineska, valvol balancuese dhe ajer nxjerresa - 2 dalje	cope	0.5	3	1.50	
		SHUMA B					
		c)Tubacione, ajri, grila, aksesore					
1	Analiza - 87	Tubacione dhenje dhe thithje ajri kuadratike prej llamarine te termoizoluar.	m2	0.2	120	24.00	
		Tubacione dhenje dhe thithje ajri kuadratike prej llamarine te termoizoluar, perfshire sistemin e fiksimit dhe te montimit etj.		0.2		0.00	
2	Analiza - 88	ϕ300 mm	ml	0.3	8	2.40	
3	Analiza - 89	ϕ350 mm	ml	0.3	8	2.40	
4	Analiza - 90	ϕ400 mm	ml	0.3	23	6.90	
5	Analiza - 91	ϕ450 mm	ml	0.4	37	14.80	
6	Analiza - 92	ϕ500 mm	ml	0.4	16	6.40	
7	Analiza - 93	ϕ560 mm	ml	0.4	30	12.00	
8	Analiza - 94	ϕ630 mm	ml	0.55	8	4.40	
9	Analiza - 95	ϕ700 mm	ml	0.55	27	14.85	
10	Analiza - 96	Xhunto antivibrante per lidhjen e paisjeve me kanalet e ajrit	ml	0.2	20	4.00	
11	Analiza - 97	Grile dhenje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 100 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	2	0.40	
12	Analiza - 98	Grile dhenje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 750 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	12	2.40	
13	Analiza - 99	Grile dhenje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 850 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer		0.2	6	1.20	
14	Analiza - 100	Grile dhenje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 1200 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	2	0.40	

MetroPOLIS Associated, Architecture & Planning sh.p.k.

15	Analiza - 101	Grile thtihje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 100 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	2	0.40
16	Analiza - 102	Grile thtihje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 600 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	4	0.80
17	Analiza - 103	Grile thtihje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 750 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	12	2.40
18	Analiza - 104	Grile thtihje ajri prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 850 m3/h, se bashku me plenium dhe damfer	cope	0.2	6	1.20
19	Analiza - 105	Grile shiu prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 2400 m3/h	cope	0.2	2	0.40
20	Analiza - 106	Grile shiu prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 14000 m3/h	cope	0.2	2	0.40
		LOTI 4 - SHKOLLA "Drita"				
	1	**PUNIME PRISHJEJE-ÇMONTIMI**				
1	An.81	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	0.75	500.0	375.00
2	An.82	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	0.55	10.0	5.50
3	An.84	Prishja e suvase se brendshme	m²	0.85	660.0	561.00
4	An.85	Prishje suvatimi të degraduar në fasadë	m²	0.85	224.4	190.74
5	An.87	Prishja e shtreses se llacit nen pllaka dhe pllakave t=8cm	m²	0.8	340.0	272.00
6	An.90	Çmontim i dritareve dyerve ekzistuese	m²	0.52	54.0	28.08
7	An.91	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve)	m²	0.28	15.0	4.20
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	20	50.0	1000.00
9	An. 2	Çmontim ulluk ekzistues llamarine dhe plastik vertikal dhe horizontal	ml	1.1	70	77.00
		SHUMA 1				
	2	**PUNIME CATIE ME RRASA GURI**				
1	An.46	Heqje, sistemim rasa guri (mund të ruhet 50%)	m²	5	75	375.00
2	An.47	Çmontim çatie(konstruksion druri dhe brezat e degraduar)	m²	5	250.0	1250.00
3	An.48	Transport inertesh(rasa guri jashte funksioni, konstr.druri i degraduar, ulluk, etj.)	m³	19	178.0	3382.00
4	R.56	Restaurim strehe çatie me rrasa guri	m²	12	75.0	900.00
5	R.39	Impluve llamarinë xingato	m²	1.6	8.0	12.80
6	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m²	2.1	350	735.00
7	An.51	F.V. shtrese vaporuese, t= 0.1cm	m²	1	220.0	220.00
8	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama,(shtrese hidroizoluese t= 0.4cm)	m²	0.7	220.0	154.00
9	An.52	F.V.listela pishe cilesia e II-te,(2cmx 5cm),	m³	1	0.06	0.06
10	An.53	F.V.petaver e dyte pishe cilesia II-te , t= 2.2cm, gjeresia(12cm - 20cm)	m²	1	25.0	25.00
11	An.54	F.V. rasa guri t=2cm - 3.5cm(gur gelqeror)	m²	1	13.0	13.00
12	R.40	F.V.Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	2.42	4.0	9.68
13	R.41	F.V.Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato	nil	1.1	2.0	2.20
14	R.42	F.V.Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	nil	1.3	2.0	2.60
		SHUMA 2				
	3	**PUNIME RIFINITURE**				
	A	**Punime Fasade**				
1	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) (fasada e cerdhes)	m²	2.5	250.0	625.00
2	An.1	Pastrim i fasades ne pjeset e shkruara me boboleta sprai me sverniciatore dhe larje me presion uji te ngrohte	m²	1	50.0	50.00
3	2.314	Shpatullim vetratave , dyerve, dritareve	m³	2.95	120.0	354.00
4	R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2	m²	3.2	230.0	736.00
5	2.404/2	Bojatisje me bojë akrilike importi cilesi e I-rë kundër lagështisë për fasadën.	m²	0.36	230.0	82.80
	B	**Punime te brendshme**				
1	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m²	2.65	45	119.25
2	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m²	0.66	14	9.24
3	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm (per davancalet e dritareve)	m²	3.12	15	46.80
4	2,264	Shtrese lluster cimento 1:2	m²	0.66	400	264.00
5	2.267/a	Shtrese ne pllaka grez porcelanato	m²	1.66	350	581.00
6	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm (per plintuse me gjeresi 15cm)	m²	3.12	35.0	109.20
7	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me ponipe, llaç perzier M 25	m²	0.775	660.0	511.50
8	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m²	0.76	660.0	501.60
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (mure+tavan)	m²	0.36	660.0	237.60
10	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (tualet shtrimi dhe veshje)	m²	1.66	22	36.52
		SHUMA 3				
	4	**PUNIME NGROHJE - FTOHJE**				
	A	**Furnizim dhe vendosje pajisje, tubacione, rakorderi**				
1	Analiza - 56	DN 20(3/4")	ml	0.1	80	8.00
2	Analiza - 57	DN 25 (1")	ml	0.1	25	2.50
3	Analiza - 58	DN 32(1 1/4")	ml	0.1	15	1.50
4	Analiza - 59	DN 40(1 1/2")	ml	0.2	50	10.00
5		*Tubacione bakri per ngrohje, te termoizoluara, perfshire sistemin e mberthimit dhe te fiksimit.*				
6	Analiza - 64	Cu 14 x 1 mm	ml	0.05	360	18.00
		SHUMA A				
	B	**Instalimet e brendshme**				
		Pajisjet e brendeshme				
		Furnizim dhe vendosje pajisje				
1	Analiza - 35	2 kolona, 18 elemente, Q=715W, L=810 mm	cope	1	3	3.00
2	Analiza - 37	3 kolona, 22 elemente, Q=1170W, L=990 mm	cope	1	3	3.00
3	Analiza - 42	3 kolona, 23 elemente, Q=1333W, L=1080 mm	cope	1	2	2.00

MetroPOLIS
Associated, Architecture & Planning sh.p.k.

4	Analiza - 43	3 kolona, 24 elemente, Q=1365W, L=1080 mm	cope	1	4	4.00
5	Analiza - 44	3 kolona, 25 elemente, Q=1387W, L=1170 mm	cope	1	3	3.00
6	Analiza - 45	3 kolona, 26 elemente, Q=1430W, L=1170 mm	cope	1	2	2.00
7	Analiza - 48	4 kolona, 23 elemente, Q=1600W, L=1014mm	cope	1	3	3.00
8	Analiza - 49	4 kolona, 24 elemente, Q=1690W, L=1080 mm	cope	1	2	2.00
9	Analiza - 50	4 kolona, 25 elemente, Q=1798 W, L=1125mm	cope	1	3	3.00
10	Analiza - 55	Valvola termostatike me pararregullim hidraulik per radiatore.	cope	0.2	25	5.00
11	Analiza - 56	Valvola nderprerese (detentor) ne tubacionin e kthimit	cope	0.2	25	5.00
12		*Set kolektori i termoizoluar, i kompletuar me kutine perkatese, saracineska, valvol balancuese dhe ajer nxjerreso.*				
13	Analiza - 65	4 dalje	cope	0.3	1	0.30
14	Analiza - 66	5 dalje	cope	0.4	3	1.20
15	Analiza - 67	6 dalje	cope	0.5	1	0.50
	5	IMPJANTI HIDROSANITAR				
		A)Pajisjet hidrosanitare dhe furnizimi me uje sanitar				
1	2.501	F.V Kasete WC porcelani, tip allafrenga, + rezervuar (flash box) + ndenjese plastike	cope	3.7	10	37.00
2	2.495	F.V Lavaman i varur (65 x 51) cm + mishelator	cope	2.95	7	20.65
3	Analiza - 06	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	cope	0.2	32	6.40
4	Analiza - 01	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	cope	0.2	32	6.40
6	An-15	F.V Bolier i ujit te ngrohte sanitar, kapaciteti 80 lit.	cope	7	4	28.00
10	2.491/c	F.V. Tub dhe rakorderi PPR d= 32 mm, t=2,5mm, PN 10 bar	ml	0.3	15	4.50
11	2.491/b	F.V. Tub dhe rakorderi PPR d= 25 mm, t=2,5mm, PN 10 bar	ml	0.25	10	2.50
12	Analiza - 02	F.V Tubo PE -Xa, DN 10 (ø 16 X 2.2) mm, i termoizolur δ=9mm	ml	0.2	150	30.00
13	Analiza - 03	F.V Tubo PE -Xa, DN 10 (ø 20 X 2.8) mm, i termoizolur δ=9mm	ml	0.2	25	5.00
14	Analiza - 09	F.V Kuti kolektoresh shperndares te ujit te ngrohte/ftohte sanitar, permasa 60x40cm, llamarine celiku e lyer, me mekanizem mbyllje me celes	cope	1	4	4.00
16	Analiza - 11	F.V Kolektor shperndares bronxi, per ujin sanitar, permasa 1", 6 dalje	cope	1	2	2.00
17	Analiza - 12	F.V Kolektor shperndares bronxi, per ujin sanitar, permasa 1", 5 dalje	cope	1	1	1.00
18	Analiza - 13	F.V Kolektor shperndares bronxi, per ujin sanitar, permasa 3/4", 4 dalje	cope	1	2	2.00
19	Analiza - 14	F.V Kolektor shperndares bronxi, per ujin sanitar, permasa 3/4", 3 dalje	cope	1	3	3.00
		SHUMA A				
		B)MBLEDHJA DHE LARGIMI I UJRAVE TE SHIUT				
1	Analiza - 15	F.V. Tuba dhe rakorderi HDPE Dj 125mm	mt	1	15	15.00
2	Analiza - 16	F.V. Tuba dhe Rakorderi HDPP Dj 110 mm	mt	1	20	20.00
3	Analiza - 17	F.V. Tuba dhe Rakorderi HDPP Dj 50 mm	mt	0.4	30	12.00
4	2.515	F.V PP Pilet dyshemeje me kapak grile inoksi DN 50	cope	1.5	2	3.00
		SHUMA B				
		C) VENTILIMI I AMBJENTEVE SANITARE				
1	Analiza -18	F.V Grile thithje per ambjentet sanitare, me damfer, prej llamarine celiku te lyer, 75mc/h	cope	0.2	9	1.80
2	Analiza -19	F.V. Ventilator linje, 450 mc/h, 30-40Pa	cope	0.4	0	0.00
3	Analiza -20	F.V. Ventilator linje, 375 mc/h, 30Pa	cope	0.4	1	0.40
4	Analiza -21	F.V. Ventilator linje, 225 mc/h, 35Pa	cope	0.4	1	0.40
5	Analiza -22	F.V. Ventilator per ambjente sanbitare 100mc/h	cope	0.4	1	0.40
6	Analiza -23	F.V. Tubacione llamarine prej celiku te galvanizuar, se bashku me sistemin e mberthimit	m^2	1	10	10.00
7	Analiza -24	F.V. Tubacione fleksibel per ventilim, DN100mm	mt	0.2	3	0.60
	6	SISTEMI ELEKTRIK				
		A) PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI PAISJE ELEKTRIKE				
1	An	Cmontim kuadro elektrike - Te ndryshem, komplet	cope	0.1	3	0.30
2	An	Cmontim ndricuesish- Te ndryshem, komplet	cope	0.1	50	5.00
3	An	Cmontim celsa dhe priza - Te ndryshem, komplet	cope	0.1	80	8.00
5	An	Cmontim linja elektrike - brenda dhe jashte murit	m	0.1	300	30.00
8	An	Cmontim Rack me aksesore dhe paisje - komplet	cope	0.1	1	0.10
9	An	Cmontim priza LAN dhe telefonie - komplet	cope	0.1	50	5.00
10	An	Cmontim linja elektronike - brenda dhe jashte murit	m	0.1	300	30.00
11	An	Transport dhe shivosje - komplet	tot	10	1	10.00
		SHUMA A				
		B) PUNIME INSTALIME ELEKTRIKE				
1	An	F.V. Ndricues rrethor LED i varur Ø245 cm, tipi nr.1 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	1	0.80
2	An	F.V. Ndricues rrethor LED i varur Ø147 cm, tipi nr.2 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	2	1.60
4	An	F.V. Ndricues LED i varur ne korridor, tipi nr.4 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	3	2.40

6	An	F.V. Ndricues tavanor ne ambientet plotesuese, tipi nr.6 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	12	9.60	
7	An	F.V. Ndricues tavanor ne ambientet klase, tipi nr.7 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	12	9.60	
9	An	F.V. Ndricues Spot inkaso tipi nr.9 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	7	5.60	
10	An	F.V. Ndricues Tavanor ne Hollin e Galerise tipi nr.10 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	1	0.80	
11	An	F.V. Ndricues Tavanor ne Hollin e Galerise tipi nr.11 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	2	1.60	
12	An	F.V. Ndricues Tavanor ne grile mbrojtese - tipi nr.12 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	14	11.20	
13	An	F.V. Ndricues Spot levizes - Prozhektor tipi nr.13 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	72	57.60	
14	An	F.V. Shine per vendosjen e spoteve levizese - prozhektoreve - komplet sipas arkitektures, IP40	m	0.8	120	96.00	
15	An	F.V. Ndricues i varur ne zyra, tipi nr.14 - komplet sipas arkitektures, IP40	cope	0.8	11	8.80	
16	2. a-139	F.V. Ndricues Emergjence me pitograme - FLT, 1x11W, 1 ore pavaresi	cope	1.3	6	7.80	
17	An	F.V. Ndricues i jashtem tipi nr.1 - komplet sipas arkitektures, IP55	cope	0.8	29	23.20	
18	An	F.V. Ndricues i jashtem tipi nr.2 - komplet sipas arkitektures, IP55	cope	0.8	55	44.00	
19	An	F.V. Ndricues rrugor, shtylla 8m, ndricuesi LED - komplet sipas arkitektures, IP55	cope	1.5	4	6.00	
20	An	F.V. Grup baterie per emergjence inst. ne brendesi te ndric. - komplet sipas arkitektures, IP56	cope	8	15	120.00	
20	An	F.V. Zile shkolle e shateme dhe e brendeshme - KOMPLET	cope	0.1	1	0.10	
		SHUMA B					
		C) CELSA DHE PRIZA					
1	2.485/1	F.V Celes 1 polar 220V 6A "Vimar" - 6A, 220V, modular, komplet	cope	1	42	42.00	
2	2.485/4	F.V Celes 2 polar deviator 220V 6A "Vimar" -6A, 220V, modular, komplet	cope	1	14	14.00	
3	2.487/a	F.V kuti suport & pllake 3 modular - KOMPLET	cope	0.25	103	25.75	
5	2.485/h	F.V priza shuko universal 16 A -16A, 220V, modular, komplet	cope	1	74	74.00	
6	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar - 10A, 220V, modular, komplet	cope	0.9	74	66.60	
7	An	FV. Buton stop emergjence - j/m, komplet, 220V, 6A	cope	0.1	1	0.10	
9	An	Dalje Fuqie per paisjet HVAC/boilleret/tharese duarsh - komplet, sipas projektit HVAC/hidro	cope	0.1	10	1.00	
		SHUMA C					
		D) KUADRO ELEKTRIKE & AUTOMATE					
1	An	F.V Kuader elektrik metalik b/m (KK, K-1, K-2, KPC, KK-1, KK-2, K-Palestra)	cope	1	1	1.00	
4	An	F.V Kuader elektrik metalik b/m (K-HVAC, K-MKZ, KP)	cope	1	1	1.00	
		SHUMA D					
		E) KABLLO DHE PERCJELLESA					
2	4.131/3.9	F.V. Kabell Cu - FG7OR 3x35+25mm2	m	0.55	60	33.00	
4	4.133/3.5	F.V. Kabell Cu - FG7OR 4x10mm2	m	0.45	200	90.00	
5	An 15	F.V. Kabell Cu - FG7OR 5x6mm2	m	0.1	300	30.00	
6	An	F.V. Kabell Cu - FG7OR 4x4mm2	m	0.1	250	25.00	
7	An	F.V. Kabell Cu - FG7OR 4x2.5mm2	m	0.1	500	50.00	
8	An	F.V. Kabell Cu - FG7OR 3x2.5mm2	m	0.1	150	15.00	
9	An	F.V. Kabell Cu - FG7OR 3x1.5mm2	m	0.1	250	25.00	
11	2.481/2	F.V percjelles Cu fleksibel, PVC - PV-500 Ø 2.5 mm2	m	0.04	1900	76.00	
13	2.481/4	F.V percjelles Cu fleksibel, PVC - PV-500 Ø 6 mm2	m	0.07	500	35.00	
14	2.481/5	F.V percjelles Cu fleksibel, PVC - PV-500 Ø 10 mm2	m	0.07	200	14.00	
		SHUMA E					
		F) KANALINA, TUBA					
1	2. a-121	F.V. Kanaline metalike me kapak - 150x50mm, komplet me gjithe aksesore kapes e lidhes	m	0.3	50	15.00	
2	An	F.V. Kanaline PVC - 120x60mm, komplet me gjithe aksesore kapes e lidhes	m	0.3	50	15.00	
3	An	F.V tub plastmasi rkh me gjithe aksesore - Ø 18 ~ 21 mm	m	0.32	200	64.00	
4	480/2	F.V tub plastmasi - Ø 18 ~ 21 mm	m	0.32	0	0.00	
5	480/3	F.V tub plastmasi - Ø 22 ~ 26 mm	m	0.43	1000	430.00	
6	480/5	F.V tub plastmasi - Ø 31 ~ 36 mm	m	0.43	250	107.50	
7	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike - 100x100x40	cope	0.33	100	33.00	
		SHUMA E					
		H) MATERIALE TOKEZIMI, EKUIPOTENCIALIZIMI, RRUFEPRITESI, KONSTRUKSIONE TE VOGLA METALIK					
1	2.a-97	F.V. Percjelles tokezimi bakri , i zhveshur - Cu, S=50mm2	m	0.05	100	5.00	
2	2.a-93	FV Percjelles tokezimi bakri, i zhveshur - Cu, S=35mm2	m	0.05	100	5.00	
3	An	FV Percjelles tokezimi bakri, i zhveshur - Cu, S=16mm2	m		80	0.00	
4	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar - L=1.5m	cope	0.3	14	4.20	
5	An	F.V. Pusete per Elektroda tokezimi, 20x20x20-PVC e forte	cope	1.5	14	21.00	
6	2.a-98	FV Percjelles shirit zinku tokezimi - Zn= 30x3mm	m	0.05	300	15.00	
7	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike -komplet	kg	1	60	60.00	
8	4.59	FV tub celiku i zinguar -1"	kg	25	30	750.00	
9	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2-PV-500 Ø 6 mm2, ekuipotencializimet	m	0.07	208	14.56	
		SHUMA H					

MetroPOLIS
Associated, Architecture & Planning sh.p.k.

		G)LAN + TELEFONIA				
1	An	F.V. prize rrjeti LAN - komplet, modulare, UTP, RJ45 cat 6.	cope	1	16	16.00
3	2.487/a	F.V kuti suport & pllake 3 modular- komplet	cope	0.25	8	2.00
4	An	F.V kabell rrjeti LAN - UTP, cat 6.	m		400	0.00
5	480/2	F.V tub plastmasi -Ø 18 ~ 21 mm	m	0.32	400	128.00
6	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike-100x100x40	cope	0.33	10	3.30
8	An	F.V. Rack me dere xhami -120x60x60, 19", 42u, kom	cope	8	1	8.00
9	An	F.V. Patch panel -komplet 24p, RJ45, cat 6, 1u	cope	10	1	10.00
10	An	F.V. Patch guide -24p, komplet, 1u	cope	10	1	10.00
11	An	F.V. Switch Hub me 1 porte fiber optike dhe 23 porta RJ 45-24 p, UTP, cat.6, komplet, 1u	cope	8	1	8.00
12	An	F.V. Switch Hub me 24 porta RJ 45-24 p, UTP, cat.6, komplet, 1u	cope	8	1	8.00
13	An	F.V. Patch cords UTP-0.5m, cat 6., komplet	cope	0.2	16	3.20
14	An	F.V. Priza shuko ne patch panel per rack-6x16A, 220V, komplet	cope	1	1	1.00
		SHUMA G				
		J) SISTEMI DEDEKTIMIT TE ZJARRIT				
1	An	F.V. Dedektore tymi me llambe sinjalizimi te	cope	0.9	41	36.90
3	An	F.V. Butona sinjalizimi zjarri - te adresdesnem,	cope	0.2	11	2.20
4	2. a-116	F.V. sirene + ndricimi nesh i kuq e brendesme -	cope	0.2	5	1.00
5	2. a-117	F.V. sirene + ndricimi nesh i kuq e jashtemi -	cope	0.2	4	0.80
6	An	F.V. Centraline dedektimit zjarrit analoge - komplet,	cope	0.5	1	0.50
7	An	F.V. Centraline dedektimit zjarrit analoge - komplet,	cope	0.5	1	0.50
8	An	F.V. Centraline dedektimit zjarrit analoge - komplet,	cope	0.5	0	0.00
9	An	F.V. Permutator telefonik -komplet, min. 3 numra	cope	0.1	2	0.20
10	An	Ngjyre e kuqe, 4x0.75mm2, i skemuar	m	0.25	700	175.00
11	An	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm rixh - Ø 18 ~ 21 mm	m	0.35	500	175.00
12	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike - 100x100x40	cope	0.33	30	9.90
	7	MBROJTJA NDAJ ZJARRIT				
		A)Pajisjet e impjantit MNZ				
4	Analiza - 03	Shuares zjarri portatel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC	cope	2	9	18.00

HARTOI: "MetroPOLIS"

MetroPOLIS
Associated, Architecture & Planning sh.p.k.