ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6	Muaji 7	Muaji 8	Muaji 9	Muaji 10	Muaji 11	Muaji 12	Muaji 13	Muaji 14	Muaji 15	Muaji 16	Muaji 17	Muaji 18
Punime Germimi dhe Prishje																				
Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	44,000.00																		
Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	13,200.00																		
Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	40,136.46																		
Pagese Landfilli	ton	64,218.34																		
Prishje beton arme ne strukturen ekzistuese	ton																			
Shpim pilotash	ml	192.00																		
Punime Murature																				
Mur me tulle te lehtesuara deri 3m me llaç perzier M25 t=10cm	m3	815.87																		
Veshje me 2 panele kunder ujit me pambuk mineral guror	m2	316.80																		
Veshje me gips GKF me pambuk mineral guror	m2	604.80																		
Mure gipsi me dy struktura 75mm me dy panele kunder ujit nga nje krahe dhe dy panele te GKF ne krahun	m2	532.80																		
Mure gipsi me strukture 75mm me nje panel kunder ujit ne te dy krahet dhe me pambuk mineral guror t	m2	892.80																		
Mure gipsi me nje strukture 50mm me 1 pllake GKF nga secila ane me pambuk mineral guror	m2	2,414.00																		
Punime betoni																				
Ndertim tra b/a ne koken e pilotit	m3	7.68																		
Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	5,134.80																		
Mure beton arme t-25 cm C30/37	m3	3,292.57																		
Soleta te plota C30/37	m3	3,179.00																		
Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	480.50																		
Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m3	3.00																		
Parapet b/a i terhequr	m3	33.39																		
Dalje ashensoresh ne tarrace (muret)	m3	7.92																		
Dalje ashensoresh ne tarrace (soleta)	m3	5.80																		
Shtrese betoni e varfer C12/15	m3	379.90																		
Punime Hekur betoni																				
F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	467.57																		
F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	867.79																		
Punime shtrimi dhe veshje																				
Cakell gure gurore t-10cm nen themele	m3	235.90																		
Mbushje me zhavorr ne ane te themelit	m3	2,933.00																		
Shtresë çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	134.80																		
Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1,268.80																		
Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	134.80																		
Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	134.80																		
Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.	m2	134.80																		
Shtrese betoni ne tarracen e jasthme	m3	1,134.00																		
Penobeton	m3	694.12																		
Shtrese betoni industrial i pigmentuar	m3	493.23																		
Zgara Ø 6 mm per shtresa	cope	493.23																		
Veshje me pllaka majolike e tualetit	m2	106.80																		
Pllaka gresporcelanat per zyre + kolle	m2	2,048.20																		
Lluster çimento 1:2	m2	2,740.00																		
Shtrese me pllaka mermeri ne holl	m3	63.00																		
Dhe i perpunuar me pleh dhe humus pylli	m3	276.00																		
Gjeotekstil	m2	552.00																		
Protofon	m2	552.00																		
Hidroizolim me pvc	m2	552.00																		
Fasade e vetiluar me pambuk mineral guror dhe pllaka terrakote	m2	-																		
Punime catie																				
Termoizolim me XPS t=15cm	m2	2,740.00																		
Penobeton per dhenie pjerresie	m3	288.34																		
Shtrese llustre 1:2 t=5cm	m2	2,740.00																		
Hidroizolim tarraceme PVC	m2	2,740.00																		
Protofon	m2	2,740.00																		
Shtrese betoni t=8cm	m3	2,218.00																		
Punime tavani dhe suvatime																				
Tavan I varur gipsi	m2	2,740.00																		
Patinim tavani	m2	2,740.00																		
Patinim muri	m2	5,965.60																		
Lyerje muri dhe tavani me boje hidroplastike ,importi e cilesise se pare	m2	8,705.60																		
Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	815.87																		
Punime dyer e dritare																				
F.V. dyer te brendshme tamburat te rimesuara	m2	303.60																		
F.V. Vetrate e jashtme alumini	m2	3,217.68																		
Hapje dere ne fasade	cope	16																		
Hapje dritaresh ne fasade	cope	239																		
F.V. panele ndarese me xham	m2	2,699.00																		
Hapje dyersh ne panelet ndarese	cope	142																		
F.V. Dyer antizjarr	m2	105.60																		
Punime te ndryshme																				
Ashensore me 5 porta	cope	7.00																		
Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	m2	172.50																		
Parapet me tuba celiku te lyer, me pjekje	ml	162.97																		
PUNIME HIDRAULIKE	lek																			
PUNIME ELEKTRIKE	lek																			
PUNIME MEKANIKE	lek																			
PUNIME MBROJTJE NDAJ ZJARRIT	lek																			