Projektuesi: "ProSruct" sh.p.k.

Objekti: "SISTEMIM I SHESHIT TË OBJEKTEVE TË SHEMBURA NË LAGJEN "PUNËTORI", QYTETI FUSHË KRUJË"

GRAFIK PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT	2DT
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. PUNIME GERMIMI																	
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	20															
2	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	20															
	2. PRISHJE																	
3	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1															
4	Prishje mur blloqe betoni	m3	1															
5	Prishje mur guri	m3	1															
	3. PUNIME SHTRESASH																	
6	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	100															
7	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	16															
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	100															
	4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME																	
9	Prishje struktura prej betoni	m3	1															
	5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM																	
10	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	4															

11	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1															
	6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																	
12	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30															
	7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE																	
13	F.V. Tub PVC Ø 200mm	ml	20															
14	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	10															
15	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	10															
	8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE																	
16	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2															
	9. PUNIME TE NDRYSHME																	
17	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	50															
18	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	100															
19	Mbjellje bari ne skarpat	m2	50															
	10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE																	
20	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	50															
21	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	6															
22	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	4															
	11. ANALIZA JASHTE LISTE																	
23	F.v kosha të vegjël meturinash.	copë	2															
24	F.v stola me konstruksion metalik me mbulesë druri.	copë	2															
25	Shtrim me beton t=10cm, beton c 20/25 me betonforma.	m2	50															

HARTOI:

(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)