G R A F I K P U N I M E S H

OBJEKTI:SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "ALBANOPOLIS" (LAGJA SALLAKE), KRUJË.
INVESTITOR:BASHKIA KRUJË.
VENDODHJA: KRUJË.
PROJEKTUES: "HKM CONSULTING" SHPK.

Nr.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit	2 dit
				TOTALI 40 DITË																			
A	**RIPARIM I AKSIT EKZISTUES TË ASFALTUAR (NGA KALAJA-FUNDI ASFALTIT TË VJETËR)**																						
1	Gërmim dheu në trupin e rrugës, eskavator me zinxhir, me shkarrkim në mjet. (skarifikimi i rrugës së dëmtuar).	m3	40.8																				
2	Mbushje me çakëll makinerie, makineri.	m3	20.4																				
3	Shtrese stabilizanti t=10cm,gure kave,makineri.	m2	102																				
4	Shtrese binderi t=5cm, gure zalli,makineri.	m2	102																				
5	Shtrese asfalti t=4cm, gure zalli,makineri.	m2	102																				
6	Transport dheu distancë 1km.	m3	40.8																				
7	Prejre asfalti me sharrë.	ml	40.8																				
B	**PUNIME NË AKSIN KRYESOR "ALBANOPOLIS" (SALLAKE), B_A=3.5M.**																						
1	Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir.	m3	100																				
2	Gërmim dheu në trupin e rrugës, eskavator me zinxhir, me shkarrkim në mjet.	m3	50																				
3	Gërmim dheu kanal, eskavator me zinxhir, me shkarrkim në mjet.	m3	181.8																				
4	Mbushje me çakëll makinerie, me makineri.	m3	398																				

5	Mbushje me gurë kave në trupin e rrugës dhe pas mureve.	m3	30																					
6	Shtrese stabilizanti t=10cm, gure kave, makineri.	m2	1990																					
7	Shtrese binderi t=5cm, gure zalli,makineri.	m2	1740																					
8	Shtrese asfalti t=4cm, gure zalli, makineri.	m2	1740																					
9	Shtrese stabilizanti (bankine), t=10cm.	m2	50																					
10	Tombino ϕ 600mm, l=4m.	ml	5																					
11	Transport dheu e mbeturinash distancë 1km.	m3	331.8																					
12	Beton c 16/20 për mure mbajtese etj.	m3	35.05																					
13	Beton c 16/20 për kunete monolite e bordura e trotuar.	m3	33.3																					
14	Hekur betoni ϕ> 12mm për muret mbajtëse.	ton	0.95																					
15	Hekur beton I zakonshëm, d6-10mm2.	ton	0.19																					
C	**PUNIME NË AKSIN DYTËSOR "ALBANOPOLIS" (VESELI), BA=2.5M.**																							
1	Gërmim dheu në trupin e rrugës, eskavator me zinxhir, me shkarrkim në mjet.	m3	10																					
2	Mbushje me çakëll makinerie, me makineri.	m3	18																					
3	Shtrese binderi t=5cm, gure zalli,makineri.	m2	90																					
4	Shtrese asfalti t=4cm, gure zalli, makineri.	m2	75																					
5	Shtrese stabilizanti (bankine), t=10cm.	m2	75																					
6	Beton c 16/20 për kunete monolite e bordura e trotuar.	m3	33.3																					
7	Transport dheu e mbeturinash distancë 1km.	m3	10																					

HARTOI:

(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)