GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: "'Rikonstruksion i pusetave, shkarkuesve dhe saraçineskave në linjat e transmetimit''

Nr	Lloji i Punimit (Ndertim Pusete shkarkuesi ne tubacion DN1000mm	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Punime Germim Dheu																														
2	Punime Mbushje																														
3	Punime ndertim tubacioni shkarkimi DN300mm																														
4	Punime Ndertim pusete shkarkimi 2.5x2.5x3m																														
5	Mbushje me gurë në tubacionin e shkarkimit ne perrua, per te shmangur erozionin																														

Nr	Lloji i Punimit ((Ndertim Pusete shkarkuesi ne tubacion DN1200mm)	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Punime Germim Dheu																														
2	Punime Mbushje																														
3	Punime ndertim tubacioni shkarkimi DN300mm																														
4	Punime Ndertim pusete shkarkimi 2.5x2.5 H=4-5m																														
5	Mbushje me gurë në tubacionin e shkarkimit ne perrua, per te shmangur erozionin																														

Nr	Lloji i Punimit (Punime vendosje shkalle aksesi dhe dyer metalike)	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Heqje dyer ekzistuese																														
	Vendosje dyer metalike te reja																														
	Vendosje shkalle aksesi ne puseta																														
	Vendosje kapak gize																														

Nr	Lloji i Punimit (Zevendesim saracineska Fush-Dushk)	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Punime Hidraulike saracineska DN150mm PN64, xhunto cmontimi+vendosje shkalle aksesi puseta "A																														

	Punime Hidraulike saracineska DN150,100mm PN64, xhunto cmontimi+vendosje shkalle aksesi puseta "A																														
	Vendosje solete te parapergatitur, puseta B																														

Nr	Lloji i Punimit (Punime Sektori 8)	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Punime Germim Dheu per Ndertim Muri Gabion																														
	Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1m																														
	Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x2m																														
	Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gurë kave 1x1x1.5m																														

Nr	Lloji i Punimit (Punime riparim struktures se Ure-Kanalit)	30 dite																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Prishje shtresë mbrojtëse ekzistuese soleta e urë-kanalit																														
2	Shtrese lluster cimento 1:2 (soleta e ure-kanalit)																														
3	Lyerje betoni me hyperdesmo (soleta e urë-kanalit)																														
4	Lyerje e armatures se ekspozuar ndaj atmosferes me ekuivalent mapej (mape fer)																														
5	Riparim shtrese mbrojtese struktura e urë-kanalit me ekuivalent mapej (mape grout)																														
6	Hidroizolim me veshje elastomer struktures se ures-kanalit, muret, suportet etj (ekuivalent mapej elastokolor)																														

Pergatiti: Ing.Endri PIERO