GAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : KINEMA MULTIFUNKSIONALE/TRY GJIROKASTRA

ADRESA: Bashkia Gjirokaster

REPUBLIKA E SHQIPERISE - BASHKIA GJIROKASTER

MIRATOI
KRYETAR
FLAMUR GOLEMI

Nr.	Nr.Analizes	Pershkrimi i punes	Njesia	Op./njesi	Sasia	Op.Gjithsej	KOHA E REALIZIMIT TE PUNIMEVE - (20 JAVE)																		
							7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite	7 dite
1		**Pune cmontim/ prishje**																							
1	AN./2	Cmontim dere perfshir transportin dhe heqjen *(Dyer holl)*	cope	2	4	8.00																			
2	AN./2	Cmontim dere dim perfshir transportin dhe heqjen *(Dyer te tjera ne te gjithe objektin)*	cope	2	25	50.00																			
3	AN./3.1	Cmontim vetrate perfshir transportin dhe heqjen *(Dritare e demtuara dhe ato qe jane me dru)*	m2	1	76	76.00																			
4		Prishje suva me pastrim *(Mure Holl)*	m2	1	90.15	90.15																			
5	AN./3	Prishje suva me pastrim *(Mure holl korridorret anesore, zyra,)*	m2	1	977.9	977.90																			
6		Prishje suva me pastrim *(Tavan Holli ne hyrje)*	m2	1	8.6	8.60																			
7		Prishje suva me pastrim *(Tavane korridoret,zyra)*	m2	1	236.40	236.40																			
8	AN./5	Heqje pllaka nga dyshemeja *(Korridoret,zyrat)*	m2	1	207.58	207.58																			
2		***Pune rikonstruksioni / ndertimi***																							
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	0.775	1,068.049	827.74																			
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	2.85	245.00	698.25																			
3	2.262	Shtrese betoni C 6/10 *(Niveluese,dysheme t=5cm)*	m3	8.6	10.38	89.26																			
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato *(korridor,zyra)*	m2	1.66	207.58	344.58																			
5	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	2	45.20	90.40																			
6	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham *(Hyrje kryesore + holl)*	m2	2	22.00	44.00																			
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" (shkallet brenda te gjitha)	m2	3.12	22.17	69.17																			
8	R 132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropulitrice)	m³	1	220	220.00																			
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m(riparim i suvase te vjeter dhe te demtuar ne fasade dhe parapet)	m2	2.18	230	501.40																			
10	2.404	Boje hidroplastike (siperfaqet ku nderhyet)	m2	0.36	1,543.05	555.50																			
11	2.404	Boje hidroplastike (salla tavni)	m2	0.36	262.00	94.32																			
12	2.96/b	Veshje muri me MDF (holl)	m2	2.8	18	50.40																			
13	R.79	Trarë tavani të sharruar(holl)	m³	1	50	50.00																			
14	R.80	Tavan dërrase thjeshte(holl)	m³	5	50	250.00																			
3		**Dritaret total objekti**																							
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham. (Zevendesim I dritareve me dru)	m2	2.64	76	200.64																			
4		**Hapesirat e tualetit ne bodrum**																							
1	AN./3	Prishje suva me pastrim *(Mure + tavan Tualet)*	m2	1	60.00	60.00																			
2	AN./5	Heqje pllaka *(tualet)*	m2	1	131.00	131.00																			
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	0.3	60.00	18.00																			
4	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	0.3	15.00	4.50																			
5	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	cope	1.5	2.00	3.00																			
6	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	0.8	40.00	32.00																			
7	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.7	4.00	6.80																			
8	2.262	Shtrese betoni C 6/10 *(Niveluese,dysheme korridor t=2.5cm)*	m3	3.46	1.40	4.84																			
9	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2	0.42	30.00	12.60																			
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez porcelanato *(Sip. Vertikale mure tualeti H=2.3 m)*	m2	1.66	120.00	199.20																			
11	2.267/b	Shtrese me pllaka grez porcelanato *(sheshi)*	m2	1.66	20.00	33.20																			
12	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	0.775	40	31.00																			
13	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	2.85	20	57.00																			
14	2.404	Boje hidroplastike (siperfaqet ku nderhyet)	m2	0.36	60.00	21.60																			
15	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.95	2.00	5.90																			
16	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	3.7	3.00	11.10																			
17	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	7	2.00	14.00																			
18	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. tualeti brenda	m2	2.4	12.00	28.80																			
5		**Sistemi elektrik Holl,Korridor,Zyra,Dhoma e filmit,Tualet**																							
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	0.04	2,000	80.00																			
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	0.04	800	32.00																			
3	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	0.32	800	256.00																			
4	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	0.32	2,000	640.00																			
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nullifikim	cope	1	50	50.00																			
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	0.33	80	26.40																			
7	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	3.1	4	12.40																			
8	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	0.29	30	8.70																			
9	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	0.25	70	17.50																			
10	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	1	20	20.00																			
11	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1.3	2	2.60																			
12	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.3	2	2.60																			
13	2. a-100	Çelës me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	1	3	3.00																			
14	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V,1.2w	cope	0.1	4	0.40																			
15	2. a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	1.2	60	72.00																			
16	2. a-136	Ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	1.2	20	24.00																			
6		**Punime Hidroizolimi Mbulesa**																							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.8	22	407.04																			
2	An.2.426/3/2	Prishje shtresë ekzistuesehidroizolimi + transport	m2	1	541	541.28																			
3	An.2.426/3/1	Heqje komize llamarin xingat	m2	1	80	80.00																			
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.46	22	74.91																			
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	1	541	541.28																			
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	1.6	80	128.00																			
7	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	0.65	541	351.83																			
7		**Mobilim (zyrat;salla)**																							
1	An.6	Tavolinë e madhe mbledhjesh	Cope	0.15	1	0.15																			
2	An.23	Karrike të thjeshta zyre	Cope	0.1	24	2.40																			
3	An.m.03	Stacion pune Tavoline, Karige, Dollap komplet,Komodine	Cope	1	7	7.00																			
4	An.11	Raft metalik për dosje (arshive)	Cope	0.1	3	0.30																			
5	An.18	Varëse rrobash + mbajtëse çadrash (e lëvizshme)	Cope	0.1	3	0.30																			
6	An.m.04	UPS 1000 va	Cope	0.2	3	0.60																			
7	An.m.08	Kompjuter desktop komplet	Cope	0.4	7	2.80																			
8	An.34	Karike per kinema	Cope	0.1	137	13.70																			
9	An.	Njesia e ftohjes 12 btu (kodicioner + njesi) zyra 25-30m2	Cope	5	3	15.00																			
10	An.	Njesia e ftohjes 9 btu (kodicioner + njesi) zyra 10 m2	Cope	5	2	10.00																			
11	An.35	Tapet per sallen e kinemase	m2	0.3	200	60.00																			
12	A/1	Grile rollon 100 % poliester 100 x 220 gri zyrat	cope	1	10	10.00																			
	SHUMA					9909.04																			
	o.p gjithsej 9909/8 o.p.d= 1238dite / 120 dite = 10 punonjes					1238.63																			
						10.32																			

Hartoi : Ark. J. Muho
Ing. A. Pesha
Ark. N.Sejdo