BASHKIA TIRANE
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

GRAFIK PUNIMESH B.1

OBJEKTI : ***"Rikualifikimi urban I zonës informale që kufizohet nga Rrugët Sabaudin Gabrani – Jonuz Rama - Hamdi Cullhaj – Damian Himarioti – Bari Ishka – Vasfi Samimi – Alush Elmaz Taka" , Njësia administrative Nr. 6***

NR.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Periudha ne Muaj									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Punime Prishjeje dhe Çmontimi dhe spostim linjash**										
2	**Punime germimi dhe mbushje**										
3	**Punime Shtresash te bazes**										
4	**Punime shtresah asfaltike**										
5	**Punime ne bordura dhe kuneta**										
6	**Punime ne trotuare**										
7	**Punime ne rrjetin KUZ**										
8	**Punime ne rrjetin KUSH**										
9	**Punime ne ndricim Rrugor**										
10	**Punime per sinjalistiken rrugore**										
11	**Vendosje pajisjesh**										

P R E V E N T I V

OBJEKTI : ***"Rikualifikimi urban I zonës informale që kufizohet nga Rrugët Sabaudin Gabrani – Jonuz Rama - Hamdi Cullhaj – Damian Himarioti – Bari Ishka – Vasfi Samimi – Alush Elmaz Taka" , Njësia administrative Nr. 6***

I. PUNIME NE RRUGE DHE Bordure					Muaji 1				Muaji 2				Muaji 3				Muaji 4				Muaji 5				Muaji 6			
Nr.	**Nr . AN**	**Pershkrimi I Punimeve**	**Njesi**	**SASIA**	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 1	Java 2	Java 3	Java 4
1-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi																												
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	405																								
2	2.130	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20, mur rrethues	m3	486																								
3	an	Spostim linje tension I ulet ose telefonie (perfshi shtyllat)	ml	880																								
				SHUMA 1 - 1																								
1-2. Punime ne Trup te Rrugeve me Asfalt + kuneta + bordura																												
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3,240																								
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	480																								
3	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	6,872.0																								
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6,872.0																								
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6,872																								
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete ne 2 anet e rruges	ml	270																								
				SHUMA 1 - 2																								
1-3. Punime ne Trup te Rrugeve me Beton + Bordure																												
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,120																								
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	245																								
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1,325.0																								
4	An-25	Rrjete teli per perforcimin e struktures asfaltike te rruges.	m2	6,872																								
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, beton per rrugen	m3	660																								
6	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	35																								
7	3.244	Kanal Uje mbledhes C 20/25 i armuar me mbulese gril	m3	50																								
8	3.618	F.V bordura betoni 20x35 cm	ml	2934																								
				SHUMA 1 - 3																								
1 - 4 Punime ne Rrjetin K.U.B																												
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1703																								
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges,	m3	160																								
3	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4100																								
4	An-22/1	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	145																								
				SHUMA 1 - 4																								
II - 1 Punime ne Rrjetin K.U.Z																												
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2300																								
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges,	m3	312																								
7	3.An/3t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	3450																								
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	77																								
				SHUMA II - 1																								
1-5 Shtyllat e ndricimit																												
1	3.An/53	F.V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	130																								
2	an	FV Ndricues rrugor deri 250 W	cope	130																								
3	Analize	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	700																								
4	Analize	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 25mm2	ml	900																								
5	Analize	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 2.5mm2	ml	2700																								
6	Analize	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 16mm2	ml	900																								
7	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	130																								
8	an	F.V. Tub fleksibel D=60mm	ml	1,800																								
9	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo	ml	1,800																								
10	2.261	Shtrese rere	m3	185																								
11	3.240	F.V. Beton C 12/15 per bazamente shtyllash	m3	16																								
				SHUMA 1 - 5																								
II Sinjalistika																												
1	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	5,169																								
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	12																								
3	An158	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	14																								
4	an	Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	cope	8																								
5	An157	F.V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	11																								
				SHUMA II																								
III PAJISJE																												
Nr.		**Pershkrimi I Punimeve**	**Njesi**	**SASI**																								
1	an	F.V. Kosha per hedhjen e mbeturinave	cope	8																								
				SHUMA III																								
				SHUMA I - III																								
				FONDI REZERVE 3 %																								
				SHUMA																								
				T.V.SH 20%																								
				VLERA TOTALE																								