MIRATOHET
BASHKIA DIBER
KRYETARI

Z. RAHIM SPAHIU

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSION TË FUSHAVE SPORTIVE, PESHKOPI"

NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	AFATI 8 JAVE (56 DITE)							
				7	14	21	28	7	14	21	28
A	**PUNIME PER FUSHAT**										
1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	226.5								
2	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	226.5								
3	Mbushje me cakell t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	151.0								
5	Shtrese betoni C 16/20 (shtrese betoni t=12-15cm, me rrafshim me helikopter)	m3	90.6								
6	Tapet tartan t=1.5cm, per fushat e basketboll-volejboll, (dhe ngjyra sipas vizatimeve)	m2	755								
7	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 (fiksim i shtyllave)	m3	32.00								
8	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	8.925								
9	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare Ø 8/20)	ton	2.986								
10	Kavo celiku per fiksimin e rrjetes Ø7 mm	ml	745.0								
11	Rrjete najloni mbulim	m2	752								
12	Rrjete teli e plastifikuar 5.15m	m2	639								
13	Porta + rrjete 1.80 x 2.00	cope	2								
14	Statik basketbolli	cope	2								

15	Tabele Basketbolli	cope	2								
16	Kosh + rrjete basketbolli	cope	2								
17	Rrjete volejbolli	cope	1								
18	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	292								
19	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	8								
20	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	8								
21	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm kapak I forte	cope	8								
23	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	105								
24	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x4mm2	ml	15								
25	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	105								
26	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per kanalin e betonit)	m3	12.1								
27	Konstruksione metalike te thjeshta (zgare kanali)	ton	1.5073								
28	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	12								
31	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	1								
B	**PUNIME PER TROTUARE DHE STOLA**										
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³ me shk ne mjet	m3	56.40								
2	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka betoni t=6cm, mbi shtrese granili	m2	282								
3	Nenshtrese zhavori	m3	28.2								
4	Kosha mbeturinash, metalike te veshura me dru	cope	4								
5	Struktura monolite betoni C 16/20 (stolat)	m3	15.60								

“ERALD-G”SH.P.K

_____

Ing. Gezim Islami