REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITSHME E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT DHE MENAXHMIT TË KONTRATAVE

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI :Rikonstruksion i pjesshem i deges Dunavec-Vendrok ne zonen e fshatit Lumalas.Nj.Adm.Bulgarec

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 10 ditore							
I	**Punime germim dhe mbushje**			**I**	**II**	III	IV	V	VI	VII	VIII
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	1500								
2.39	Transport mbeturinash me karroce dore ne largesi 40 m	op	2000								
3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1000								
2.258/2	Shtrese zhavorri	m3	216								
3.47/c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	216								
II	**Punime betoni**										
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	60								
3.288	Hekur betoni per pusetat	ton	1.5								
3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	cope	11								
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	70								
4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.4								
3.409	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml	1020								