GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: "NDERTIM PARKIMI PER MJETET E PASTRIMIT DHE STREH PER QENTE NE LANDFILLIN BERAT"

MIRATOI
KRYETARI

INVESTITORI BASHKIA BERAT

ERVIN DEMO

NR	ANALIZA	LLOJI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Op/njesi	Op/gjithsh	AFATI I KRYERJES SE PUNIMEVE											
							Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 5	Java 6	Java 7	Java 8	Java 9	Java 10	Java 11	Java 12
		PUNIME GERMIMI																
1	2.27a	Germim themele e plinta me ekskavator	m³	18	0.063	1.13												
2	2.37/1a	Transport	m³	18	0.067	1.21												
		PUNIME BETONI E B/A																
1	2.114	Betonim plinti	m³	12.5	6.93	86.625												
2	2.116	Betonim trare themeli C 16/20	m³	8.2	6.95	56.99												
3	2.167	F.V hekur betoni Ø 6-10mm	ton	0.45	9.75	4.3875												
4	2.167	F.V hekur betoni Ø >12mm	ton	1.2	9.75	11.7												
5	2.258	F.V shtrese zhavori nen plinta	m³	2	8.6	17.2												
6	2.700.	Shtrese betoni C 12/15 me zgare hekuri	m³	42	2.9	121.8												
7	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjesh	m²	207	2.9	600.3												
		PUNUME CATIE																
1	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich t=3cm	m²	240	1	240												
2	2.256/b	Veshje perimetrale me panele sanduich t=3cm	m²	85	1	85												
3	2.182	F.V konstruksion metalik	ton	2.1	2.67	5.607												
4	2.182	F.V konstruk. metalik(Kollon+kontraventina)	ton	0.7	2.67	1.869												
		PUNIME HIDRAULIKE																
1	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25m	ml	100	0.3	30												
2	2.494	Saraçineska 1/2 '	copë	8	1.2	9.6												
		PUNIME ELEKTRIKE																
1	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	150	0.04	6												
2	2.485.	F.V priza e celesa me nulifikim	cope	5	3.1	15.5												
3	2.489.	F.V. siguresa ~ 25 A	cope	10	0.33	3.3												
4	2.486.	F.V portollampa normale 10 A	cope	5	0.32	1.6												
5	2.481.2	F.V.percjelles 2.5 mm²	ml	100	0.25	25												
6	2.481/1	F.V.percjelles 1.5 mm²	ml	100		0												
7	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	1	0.063	0.063												
8	2.487.	Kuti derivacioni plastike	cope	10	6.6	66												
9	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml	50	2	100												
10	2.487/a	F.V kuti suport pllaket	cope	10	0.32	3.2												
		PUNIME PER GROPEN E RIPARIMIT																
1	2.27a	Germim themele e plinta me ekskavator	m³	5.1	0.063	0.32												
2	2.587	Mur b/arme C16/20	m³	3	6.93	20.79												
6	2.167	F.V hekur betoni Ø 6-10mm	ton	0.4	9.75	3.90												
		SHPIM PUSI PER LARJE TE MJETEVE																
1	An	Shpim pusi 30-40m	cope	1														
		PUNIME PER STREHEN E QENVE																
1	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjesh	m²	170	2.9	493												
2	2.700.	Shtrese betoni C 12/15 me zgare hekuri	m³	42	2.9	121.8												
3	2.182	F.V konstruksion metalik	ton	1.7	2.67	4.539												
4	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich t=3cm	m²	173	1	173												
5	3.793	Rjete teli e zinguar	m²	102	1	102												
1	An	F.V Kontenier	cope	1														
			SHUMA TOTALE			**2413**												