Projektuesi: "HMK CONSULTING" SHPK

Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË "DOKËVE" (LIQENIT), FSHATI VERJON, NJ.A.NIKËL,

GRAFIK PUNIMESH

N	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJ.	SASIA	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	1. PUNIME GERMIMI																											
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne miet	m3	300																									
2	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne miet	m3	72																									
3	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	5																									
4	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	5																									
5	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	382																									
	2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME																											
6	Prishje struktura prej betoni	m3	1																									
7	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	240																									
8	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3	100																									
9	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	5																									
	3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																											
10	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5																									

11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	5																								
12	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	6																								
13	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	6																								
14	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6																								
15	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	20																								
	4. PUNIME SHTRESASH																										
16	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	235																								
17	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2800																								
	5. ANALIZA TEKNIKE																										
18	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2100																								
19	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2100																								
	6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE																										
20	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	21																								
	7. PUNIME HEKUR BETONI 3																										
21	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.12																								
22	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.85																								
	8. B. SINJALET HORIZONTALE																										
23	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10																								
24	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1400																								
	9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE																										
25	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1																								

Hartoi: **(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)**