Projektuesi: "ERALD-G" shpk

Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "VOKSHI" , LAGJA KASTRIOTI (1), QYTET FUSHË KRUJË, KRUJË

GRAFIK PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1. PUNIME GERMIMI																								
1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m^3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	100																						
2	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	10																						
3	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	110																						
	2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME																								
4	Prishje struktura prej betoni	m3	4																						
5	Prishje struktura prej guri	m3	2																						
6	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	4																						
	3. PRISHJE																								
7	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	2																						
8	Prishje mur blloqe betoni	m3	2																						
	4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM																								
9	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	6																						
10	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1																						
11	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1																						
	5. PUNIME SHTRESASH																								

12	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	90																							
13	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	800																							
	6. ANALIZA TEKNIKE																									
14	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	650																							
15	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	650																							
	7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE																									
16	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	15																							
	8. B. SINJALET HORIZONTALE																									
17	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10																							
18	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	300																							
	9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																									
19	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2																							
20	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2																							
21	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2																							
22	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40	copë	2																							
23	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	150																							
24	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6																							
	10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE																									
25	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2																							
	11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE																									
26	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1																							

	12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE																								
27	F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	12																						
	13. PUNIME TE NDRYSHME																								
28	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	150																						

Hartuesi: **(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)**