Projektuesi: "ERALD-G" shpk

Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "HOXHË ÇELA" (RRUGA E BURGUT), NJ.A.FUSHË KRUJË, FAZA I

GRAFIK PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt	3-dt
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1. PUNIME GERMIMI																							
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	60																					
2	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m^3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	214																					
3	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	274																					
4	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.96																					
	2. PUNIME SHTRESASH																							
5	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3610																					
6	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	606																					
7	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1030																					
	3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME																							
8	Prishje struktura prej betoni	m3	1																					
9	Prishje struktura prej guri	m3	1																					
10	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	14																					

11	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	2																						
	4. PRISHJE																								
12	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1																						
13	Prishje mur blloqe betoni	m3	1																						
	5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM																								
14	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10																						
15	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1																						
16	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1																						
	6. ANALIZA TEKNIKE																								
17	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	640																						
18	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	4550																						
	7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE																								
19	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	98																						
20	Bllokuese betoni C16/20 h=50cm, D=20cm	copë	190																						
21	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.04																						
	8. B. SINJALET HORIZONTALE																								
22	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	40																						
23	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	2125																						
	9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE																								
24	Vizime me boje bikomponente	m2	8																						
25	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2																						
	10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																								
26	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	6																						
27	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	6																						
28	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6																						

29	F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40	copë	3																					
30	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	120																					
31	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	14																					
32	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	14																					
33	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	27																					
34	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	14																					
35	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	14																					
36	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1																					
	11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE																							
37	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1																					
	12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE																							
38	F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	40																					
39	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1																					
40	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	14																					
	13. PUNIME TE NDRYSHME																							
41	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1089																					
42	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	1050																					
43	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	380																					
	14. GAZ E NAFTESJELLES																							
44	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	380																					
	15. INSTALIME PER NDRICIM																							
45	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100																					

46	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	100																						
	16. PUNIME SHTRESASH 2																								
47	Shtrese rere	m3	14																						

Hartuesi: **(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)**