Grafik Punimesh

RIPARIMI I DIGES SE REZERVUARIT "Gjokaj 1 "

		Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 5	Java 6	Java 7	Java 8
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet								
2	Transport dheu me auto deri 3.0 km								
3	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m								
4	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak								
5	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet								
6	Nenshtrese zhavori								
7	Shtrese betoni C 12/15								
8	Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali								
9	Prerje bimesi te vogla d10cm								
10	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet								
11	Mbushje me dhe te seleksionuar nga germimi								
12	Mbjellje bari ne skarpat								
13	Ndertim kasonete								
14	Shtrese stabilizant t=10cm								
15	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri								
16	Struktura monolite betoni C 16/20 per kanalin anesor								
17	F V bordura betoni 20x35 cm								
18	F V shtylla metalike per ndriçim, H=6m, d=160mm								
19	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V								
20	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m								
21	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur								
22	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086								
23	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm								
24	f.v.kabell 3x1.5 mm2								
25	f.v.kabell 4x6 mm2								
26	f.v.kabell 4x10 mm2								
27	shtrese rere								
28	Prerje bimesi te vogla d10cm								
29	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet								
30	Nenshtrese zhavori								
31	Shtrese betoni C 12/15								
32	Struktura monolite betoni C 16/20 per veshje kanali								
33	Tregues per matjen e nivelit te ujit								
34	Stacione topografike per monitorimin e diges								