GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : MIREMBAJTJE E QENDRAVE PARESORE SHENDETESORE 2024

Nr.	Nr. Anal.	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Dite pune: 35 dite kalendarike					
					5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA							
		1. PRISHJE									
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	112							
2	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	88							
3	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	103							
4	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	45							
		2. PUNIME SHTRESASH 2									
5	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	45							
6	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	45							
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	2							
		3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE									
8	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	6							
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE									
9	2.495/1	Heqje lavaman	copë	2							
10	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	32							
11	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	45							
12	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	12							
13	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	15							
14	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	16							
15	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	3							
16	2.504	F.V WC allaturka	copë	1							
17	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	1							
18	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	2							
		5. PUNIME DYER DRITARE									
19	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	6							
20	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	4							
21	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	6							
22	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4							
23	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	2.2							
24	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	1.2							
		6. PUNIME DHEU									
25	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	39							
26	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	24							
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI									
27	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	103							
28	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	388							
30	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	38							
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE									
31	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	114							
32	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	66							
35	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	3.2							
36	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	36							
37	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	69							
38	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	54							
		9. PUNIME TE NDRYSHME									
39	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	6							
		10. PUNIME BOJATISJE									
40	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	223							
41	2.404	Boje hidroplastike	m2	652							
42	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	424							
43	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	0.2							
44	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	37							

Nr.	Nr. Anal.	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Dite pune: 35 dite kalendarike						
					5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE	5 DITE
		11. PUNIME MURATURE TULLE									
46	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	3							
47	2.65/1	Mur me tulla te plota zak, deri 8m, llaç perzier M 15	m3	4							
		12. INSTALIME PER NDRICIM									
48	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	6							
49	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	11							
50	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	copë	2							
51	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	3							
52	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	copë	3							
53	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	652							
54	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	256							
55	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	11							
57	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	22							
58	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	9							
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA									
59	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0							
		14. PUNIME BETONI DHE B/A									
60	2.204	Brez b/a C20/25	m3	6.6							
		15. PUNIME HEKUR BETONI									
61	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3							

Florinda Hilaj

Digitally signed by Florinda Hilaj
Date: 2024.10.04 09:50:18 +02'00'