Projektuesi: "ERALD-G" shpk

Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "KATUND NUAJ" (FAZA II), NJ.A.CUDHI, KRUJË

GRAFIK PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1. PUNIME GERMIMI																									
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	287																							
2	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m^3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20																							
3	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	307																							
	2. PUNIME SHTRESASH																									
4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300																							
5	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2998																							
	3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME																									
6	Mbushje me gur kave	m3	20																							
7	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6																							
	4. ANALIZA TEKNIKE																									
8	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2200																							
9	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2000																							
	5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																									

10	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5																							
11	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	4																							
12	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	4																							
13	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4																							
14	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	10																							
	6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE																									
15	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	161.8																							
	7. PUNIME HEKUR BETONI																									
16	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.205																							
	8. PUNIME HEKUR BETONI 3																									
17	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.087																							
18	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	6																							
	9. B. SINJALET HORIZONTALE																									
19	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	16																							
20	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1600																							
	10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE																									
21	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1																							

Hartuesi: **(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)**