GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI:“NDËRTIM LINJE FURNIZIMI ME UJË DHE ENERGJI PËR QËNDREN E KAFSHËVE TË RRUGËS"

Nr	Nr.An	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	OP	ORE	DITE PUNE	NR PUNETOREVE	KOHEZGJATJA	JAVA 1							JAVA 2							JAVA 3							JAVA 4						
										1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10	Transport																																
2	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II,~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	15	3.8	57	7.125	5	1.425																												
3	2.261	Shtrese rere	m3	15	0.075	1.125	0.140625	5	0.028125																												
4	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	4	0.35	1.4	0.175	2	0.0875																												
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30	8.6	258	32.25	10	3.225																												
6	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	9	0.4	3.6	0.45	4	0.1125																												
7	4.144	F.V. Kabël ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm^2	ml	470	1	470	58.75	20	2.9375																												
8	4.146	F.V. Kabël ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm^2	ml	470	1	470	58.75	20	2.9375																												
9	4.147	F.V. Kabël ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm^2	ml	350	1	350	43.75	15	2.916666667																												
10	4.40	F.V. Kabël ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm^2	ml	150	1	150	18.75	15	1.25																												
11	4.49	F.V. Në shtyllë kabël fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x70mm^2	ml	24	1	24	3	5	0.6																												
12	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	cope	40	1.5	60	7.5	10	0.75																												
13	3.524	F.V. Shtylla te centifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndermjetese, NM- 9 m, 150/270/5	cope	36	2.2	79.2	9.9	10	0.99																												
14	3.525	F.V. Shtylla te centifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndermjetese, NT- 9 m, 190/310/5	cope	4	2.2	8.8	1.1	15	0.073333333																												
15	An1	F.V. Kapikorde sy Cu-Al 70	cope	4	1.5	6	0.75	2	0.375																												
16	An2	Gushore izol term.4 gisht.kab 4x25-95mm^2	cope	1	2	2	0.25	2	0.125																												
17	An3	F.V.Tirantues ankeror linje e ABC ne forme pjastre 4x16-95mm2	cope	75	2	150	18.75	10	1.875																												
18	An4	F.V Fashet metalike e jashtme vetbllokuese 0.25x12x1200 mm	cope	30	2	60	7.5	5	1.5																												
19	An5	F.V. Morsete universale per shkeputes tokezimi per =9-16mm	cope	15	2	30	3.75	5	0.75																												
20	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	cope	80	1.5	120	15	5	3																												
21	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	cope	9	2	18	2.25	5	0.45																												
22	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	25	1	25	3.125	5	0.625																												

AFATI PER KRYERJEN E PUNIMEVE 28 DITE

Grupi I Punes:

Mariglen Jahollari

Jetmir Kurti

Enli Kaculi

Mariglen Jahollari — Digitally signed by Mariglen Jahollari Date: 2026.02.27 09:59:06 +02'00'

Jetmir Kurti — Digitally signed by Jetmir Kurti Date: 2026.02.27 10:16:11 +02'00'

Enli Kaculi — Digitally signed by Enli Kaculi Date: 2026.02.27 12:03:09 +02'00'