Grafiku I punimeve

Objekti : Rindertimi i Shetitores Bashkim Gazidede

Objekti : Rindertimi i Shetitores Bashkim Gazidede

DITE PUNE 104

NR	MANUAL.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	A-I) PUNIME PER SHESHIN ME STAMPIME BETONFORME { tre ngjyra }																											
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator t= 46.5 cm	m3	1,772.8																								
2	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	3,812.6																								
3	2.262/4/an	Shtrese betoni C 20/25, t=15 cm	m3	571.9																								
4	3.287	Zgare hekuri Ø 8 mm cdo 25 cm	ton	4.8																								
5	2,264/an	Shtrese llaç-çimento 1:2, t=2,5 cm	m2	3,812.6																								
6	3.620/an2+ anal	Shtrim sheshi me pllaka imitime guri me ngjyra stampime (betoni)	m2	3,815.0																								
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	1,772.8																								
				SHUMA A-I																								
	A-II) PUNIME GJELBERIMI S=745m2																											
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator t= 30 cm	m3	223.5																								
2	3,643/an	Mbushje me humus t=30 cm	m3	223.5																								
4	3.643	Mbjellje siperfaqe me bar	m2	745.0																								
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	223.5																								
				SHUMA A-II																								
	A-III) MBJELLJE PEMESH																											
1	3.59/b	Germim dheu me krahe per gropa pemesh	m3	80.0																								
2	Aff.	Qershi h=3m	cope	**20.0**																								
3	Aff.	Mimoza h=3.5m	cope	**30.0**																								
4	Aff.	Panje h=6m	cope	**20.0**																								
5	Aff.	Portokall h=3m	cope	**30.0**																								
6	3,643/an	Mbushje me humus t=80 cm	m3	80.0																								
				SHUMA A-III																								
	A-IV) PUNIME TE NDRYSHME																											
1	An	Stola Synergie 180 x45x50 cm	cope	50.0																								
4	An	Tavoline 200x70x85 cm (syprina pllake mermeri t= 4)	cope	6.0																								

5	An	Strehe 8x3x4m material streh strukture druri	cope	1.0
6	An	Ulese 2x0.5x0.45 material Gur natyral	cope	16.0
8	An	Monolit Hyrje *Reference Escofet Monolitio	cope	2.0
9	An	Element ndales trafiku *Reference Escofet Bollard 400	cope	23.0
10	An	Kosh material	cope	53.0
11	An	Vend parkimi Biciklete tuba (6 seri)	cope	12.0
13	An	Shtrese tarpen fusha basketbolli	m2	78.5
14	An	Shtrese betoni agregat 10cm per pisten e bicikletave	m3	223.1
15	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20 cm, perhapur e ngjeshur me makineri pista bicikletave	m2	2,231.0
16	3.243	Mur rrethues betoni C 16/20 h= 1m	m3	560.0
17	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=8 cm, per drenazhim	m2	139.0
18	3,643/an	Shtrese humus 10 cm	m3	52.0
19	An	Mur rrethues me kangjella h=0.75 m	m2	1,650.0
20	2.262/4b	Plinta themeli per tubat e biçikletave b/a C 25/30	m3	0.3
21	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	5.0
			SHUMA A-IV	
	A-VI) PUNIME PER SISTEMIN K.U.B			
1	3.98/b	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi>2m,t.z.shk.mjet	m^3	400
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m^3	400
3	An.9	Mbushje me zhavorr	m^3	175
4	2.261	F.V. Rere mbi Tubacion	m^3	70
5	2.491/h	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110	ml	700
6	2.491/c	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32	ml	243
7	2.575	Pusete kontrolli 1 x 1, h = 150 cm, me kapak gize	cope	16
8	2.491/g	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90	ml	700
9	2.511	F.V. Hidrant nentokesore d80	cope	23
			SHUMA A-VI	
	A-VII) PUNIME ELEKTRIKE			

1	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndriçimi H-9m PAICC-3	cope	22
2	3. An	F V krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	22
3	An	Ndicues urban 5m *Reference Escofet Ful 10	cope	60
4	An	Ndricues LED 94W per rrugen	cope	22
5	An	Ndricues LED 45W per trotuarin	cope	22
7	An	F.V puseta beton arme me kapak gize 30x30x40 cm	cope	82
8	An	F.V Tub pvc Ø 63 mm	ml	1,650
9	3.An.14	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2
10	4.131/3.5	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x10 mm)	ml	2300
			SHUMA A-VII	
	A-VIII) - SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE TE PIJSHEM			
1	3.89/a	Germim dheu per kanal h=0.5m ÷ 0.8 m	m3	39.0
2	An	Pusete Furnizmi me uje b/a M-200 (100x100cm) h=0.6 me kapak Metalik	cope	3.0
3	2.258	Mbushje kanali me zhavorr	m3	15.0
4	2.261	Mbushje me rere ne pjesen e tubit	m3	9.0
5	2.258	Mbushje me zhavorr rreth pusetave	m3	4.5
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m³	117.0
7	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	96.0
8	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	3.0
9	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	12.0
10	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm per Shkarkimin	ml	36.0
11	An(2.495)	F.V Rubinet per ujin dhe sifon	cope	3.0
	An	Cezma material Corten	cope	2.0
			SHUMA A-VIII	
		SPOSTIM KABINE (ELEKTRIKE)		
1		**Spostime Gabine komplet me instalimet**	cope	**1.0**
			shuma IX	

ING. HAJREDIN MURGU