GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGA BOSKO SUKTH

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja	MUAJI 1														
										JAVA 1							JAVA 2							
					op/nj	sasi		np	dp	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1		**LAGJA ADRIATIK**																						
1	3.89/b + 3.158/5a	Skarifikim i trupit te rruges + transport	m³	400	makineri																			
2	An.164/1 b	Mbushje me cakell , perhapur e ngjeshur me makineri (t=15cm)	m³	180	0.34	61.2	7.65	2	3.825															
3	An.164/1 b	Mbushje me cakell , perhapur e ngjeshur me makineri (t=10cm) per bankinat	m³	54	0.34	18.36	2.295	2	1.1475															
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m²	1200	0.075	90	11.25	3	3.75															
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m²	1200	0.12	144	18	3	6															
6	An	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	1200	0.095	114	14.25	3	4.75															