GRAFIK PUNIMESH

**KTI: RIKONSTRUKSION RRUGA DRITA**

| Nr.AN | ZERAT E PUNIMEVE | NJESIA | SASIA | ore pune | | dite pune | nr i punetoreve | kohezgjatja | MUAJI 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | JAVA 1 | | | | | | | JAVA 2 | | | | | | |
| | | | | op/nj | sasi | | np | dp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.89/b + 3.158/5a | Skarifikim i trupit te rruges + transport | m³ | 116 | MAKINERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.212 | Shtrese çakelli t=15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri. | m2 | 768 | 0.072 | 55.296 | 6.912 | 3 | 2.304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.212/b | Shtrese stabilizanti t = 10 cm | m² | 768 | 0.075 | 57.6 | 7.2 | 3 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| An | Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri | m² | 576 | 0.12 | 69.12 | 8.64 | 3 | 2.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| An | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak | m² | 576 | 0.095 | 54.72 | 6.84 | 3 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| An.164/1b | Mbushje me cakell , perhapur e ngjeshur me makineri (t=15cm) | m³ | 30 | 0.34 | 10.2 | 1.275 | 1 | 1.275 | | | | | | | | | | | | | | |