GRAFIK PUNIMESH

Objekti:"QENDRA KULTURORE E FEMIJEVE"
Vendodhja"DURRES"

Nr.anal.	Pershkrimi I punimeve	njesi	Sasi	Ore pune op/nj	Ore pune asi	Dite pune	Ne i punetoreve np	Koherzgjatja dp	MAJI 1	MAJI 2	MAJI 3	MAJI 4
	PUNIME NDERTIMORE											
1	**PUNIME PRISHJE**											
2.426/4	Prishje soleta b/a	m^2	35.0	25.7	899.5	112.4	16	7.0				
2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m^2	6.0	35.2	211.2	26.4	4	6.6				
2.426/4	Prishje shkalle betonarme	m^2	12.0	25.7	308.4	38.6	6	6.4				
2.426/1	Prishje mur tulle me pasatrun	m^2	80.0	6.2	496.0	62.0	9	6.9				
Aa1	Prishje e mbuleses me kapriates metalike siper salles se shfaqeve	lump sum	1.0	77.121	77.1	9.6	2	4.8				
Aa2	Prishje e mbuleses me kapriate metalike ne tarrace	lump sum	1.0	61.697	61.7	7.7	2	3.9				
Aa3	Prishje struktura kanjjella metalike	m^2	20.0	548	10,960.0	1,370.0	66	20.8				
Aa4	Prishje shtresa pllakash	m^2	1,005	1.48	1,487.4	185.9	15	12.4				
Aa5	Prishje shtresa ne tarrace	m^2	463.0	3.7	1,713.1	214.1	31	6.9				
2.426/3	Prishje shtresa betoni	m^2	5.0	18.8	94.0	11.8	2	5.9				
2.426/4	Prishje strehe betoni ne hyrje	m^2	0.3	25.7	7.7	1.0	1	1.0				
Aa6	Prishje suvaje ekzistuese interier	m^2	1,100	3.7	4,070.0	508.8	37	13.8				
Aa7	Prishje vetratash ekzistuese dualumini	m^2	330.0	5.18	1,709.4	213.7	20	10.7				
Aa8	Prishje vetrata ekzistuse druri	m^2	53.0	3.7	196.1	24.5	4	6.1				
Aa9	Prishje shtrese parketi ekzistuese	m^2	63.0	0.8	50.4	6.3	1	6.3				
Aa10	Cmontim I dyerve ekzistuese	cope	41.0	3.7	151.7	19.0	3	6.3				
Aa11	Prishje e struktures mbuluese se salles	m^2	245.0	0.74	181.3	22.7	4	5.7				
Aa12	cmontim I platformes se skenes	m^2	112.0	0.74	82.9	10.4	2	5.2				
Aa13	cmontim I parapeteve ekzistuese	ml	30.0	0.74	22.2	2.8	1	2.8				
Aa14	cmontim I ndricuesve ekzistues	cope	55.0	3.7	203.5	25.4	4	6.4				
2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m^2	36.0	3.7	133.2	16.7	3	5.6				
2.37/Sb	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m^2	370.0	10	3,700.0	462.5	67	6.9				
2	**PUNIME MURATURE**											
An15	Mur gipsi W112 (2Diamantx2Diamant) me profil 100mm me lesh guri 100mm, (t=15cm)	m^2	315	0.5	157.5	19.7	3	6.6				
An16	Mur gipsi W112 (2Diamantx2Diamant) me profil 50mm me lesh guri 50mm, (t=10cm)	m^2	50	0.95	47.5	5.9	1	5.9				
An17	Mur gipsi AP Indoor (t=10cm)	m^2	84.0	0.6	50.4	6.3	1	6.3				
An18	Mur gipsi AP Indoor (t=15cm)	m^2	25.0	1.5	37.5	4.7	1	4.7				
An19	Mur me AP Outdoor (t=30 cm)	m^2	233	1.5	349.5	43.7	7	6.2				
An20	Veshje zeizoluese W623 1GKBx1Diamant	m^2	108.0	0.2	21.6	2.7	1	2.7				
2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 1:	m^2	92.0	11	1,012.0	126.5	10	12.7				
2.86	Mur me tulle me 6 vrima per parapetet e tarracave , t=20cm,h=70cm, llaç perzier M15	m^2	5	14	70.0	8.8	2	4.4				
3	**PUNIME BETONI DHE BETONARME**											
2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m^2	13.0	20.6	267.8	33.5	5	6.7				
2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m^2	135.5	2.4	325.2	40.7	6	6.8				
2.262/4a	Beton C20/25 plinta	m^3	1.6	3.46	5.5	0.7	1	0.7				
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m^3	15.0	3.46	51.9	6.5	1	6.5				
2.167	F.V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.54	40	221.6	27.7	4	6.9				
4	**PUNIME STRUKTURA METALIKE**											
2.181	Strukture metalike S235JR & S275JR (e galvanizuar) Mbulesa	ton	24.287	48	1,165.8	145.7	21	6.9				
2.181	Strukture metalike S320 (urkarecet) (e galvanizuar	ton	2.6340	48	126.4	15.8	3	5.3				
An21	Bulloneri ankorimi M24, L=400 mm, Gr. 4.1	cope	80	0.2	16.0	2.0	1	2.0				
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=250 mm, Gr. 4.8 (UPA	cope	112	0.2	22.4	2.8	1	2.8				
2.181	Strukture metalike S235JR & S275JR (e galvanizuar) Shkalla	ton	1.6150	48	77.5	9.7	2	4.8				
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=330 mm, Gr. 4.1	cope	12	0.2	2.4	0.3	1	0.3				
An23	Bulloneri ankorimi M16, L=200 mm, Gr. 4.8 (UPA	cope	10	0.2	2.0	0.3	1	0.3				
2.181	Strukture metalike S235JR & S275JR (e galvanizuar) Shkalla	ton	1.5221	48	73.1	9.1	2	4.6				
Aa23	Bulloneri ankorimi M16, L=200 mm, Gr. 4.8 (UPA	cope	8	0.2	1.6	0.2	1	0.2				
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=200 mm, Gr. 4.8 (UPA	cope	4	0.2	0.8	0.1	1	0.1				
An22	Bulloneri ankorimi M20, L=330 mm, Gr. 4.1	cope	12	0.2	2.4	0.3	1	0.3				
2.181	Strukture metalike e strehes ne hyrje (e galvanizuar	ton	1	48	48.0	6.0	1	6.0				
5	**PUNIME HIDROIZOLIMI**											
An24	Praimer per beton MasterTile P300 - me baze akrilik copolymer (ose ekuivalent me te)	m^2	45	0.35	15.8	2.0	1	2.0				
An25	Hidroizolim i dyshemese se tualeteve me MasterTile WP 667 - hid. 2 komponent (ose ekuivalent me te)	m^2	45	0.8	36.0	4.5	1	4.5				
An26	Hidroizolim i mureve te gipsit te tualeteve me MasterTile WP 668 - hid. 1 komponent (ose ekuivalent me te)	m^2	50	0.5	25.0	3.1	1	3.1				
An25	Hidroizolim i mureve te tulles te tualeteve me MasterTile WP 667 - hid. 2 komponent (ose ekuivalent me te)	m^2	40	0.8	32.0	4.0	1	4.0				
An27	Hidroizolim me MasterSeal 582 A+B 25 +2kg (me ambjentet nen toke) ose ekuivalent me te (muret e katit -1 deri ne 1 m lartesi) (ose ekuivalent me te)	m^2	105	1	136.5	17.1	3	5.7				
An25	Hidroizolim i dyshemese se katit -1 me MasterTile WP 667 - hid. 2 komponent (ose ekuivalent me te)	m^2	205	0.8	164.0	20.5	3	6.8				
6	**PUNIME CATIE DHE TARRACE**											
An28	Vendosja e rrjetes perforcuese perpara se te vendoset shtresa hidroizoluese.	m^2	425	0.2	85.0	10.6	2	5.3				
An29	Hidroizolimi i gjithe sip. te tarraces me hidr. MasterTile WP 666 (dy duar) (ose ekuivalent me te)	m^2	425	1.2	510.0	63.8	10	6.4				
An30	Hidroizolimi i jashtem i mureve anesore te tarraces, me materialin MasterSeal 525 (dy duar) (ose ekuivalent me te)	m^2	175	1.2	210.0	26.3	4	6.6				
An31	Vendosja e shtrese termoizoluese me trashesi 5cm -Styrodur tip 3000 CS. (ose ekuivalent me te)	m^2	425	2	850.0	106.3	16	6.6				
An32	Vendosja e shtreses mbrojtese geotextile Typar SF 32/33. (ose ekuivalent me te)	m^2	425	0.2	85.0	10.6	2	5.3				
2.200	Shtrese niveluese llac cimento me aditiv special MasterCast 301 (ose ekuivalent me te)	m^2	425	1.35	573.8	71.7	11	6.5				
An33	ISO-DRAIN nature 20 PG.(per gjelberimin ne tarrace) (ose ekuivalent me te)	m^2	95	0.45	42.8	5.3	1	5.3				
An34	MasterEmaco S488 (ose ekuivalent me te)	ml	32.3	0.3	9.7	1.2	1	1.2				
An35	Shtrese gome Conpave PV per ambjent te jashtem (shtrim i tarraces se shfytezueshme) (ose ekuivalent me te)	m^2	277	2	554.0	69.3	10	6.9				
2.256/b	Panel sandwich me shtresa hidroizoluese dhe termoizoluese (shtrese evaporuese Tyvek SOLID, shtrese lesh guri 10 cm, shtrese hidroizoluese, shtrese mbuluese PVC)(MBULIMI I SALLES + TARRACES)	m^2	575	1	575.0	71.9	11	6.5				
2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi (vazhdimi I catise se bankes)	m^2	25	2.7	67.5	8.4	2	4.2				
2.203	Veshje kornize llamarine xingata (gjeresi 50cm) parapetet e tarracave	m^2	133	1.6	212.8	26.6	4	6.7				
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	115	1.3	149.5	18.7	3	6.2				
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	65	1.09	70.9	8.9	2	4.4				
2.206	Kasiete shkarkimi me llamarine xingat	cope	7	2.42	16.9	2.1	1	2.1				
7	**PUNIME SHTRESASH**											
2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m^2	34	8.6	292.4	36.6	6	6.1				
2.166	Rrjete metalike Ø8	ton	4	40	160.0	20.0	3	6.7				
2.283	Shtrese stirobetoni 20 cm	m^2	28	5.79	162.1	20.3	3	6.8				
An35/a	Shtrese niveluese llac cimento me tharje te shpejte (screed) PCI Novoment Z3 ose ekuivalent me te	m^2	1,470	1	1,470.0	183.8	27	6.8				
An36	Dysheme gome NORAPLAN 3mm se bashku me hundore gome PRAIMER+AUTONIVELANT + NGJITES+NORAPLAN + INSTALIMIN. tek shkallatet e salles se shfaqeve (ose ekuivalent me te)	m^2	140	3.5	490.0	61.3	9	6.8				
An36	dysheme gome ne ambjentet e brendshme noraplan me trashesi 3mm. PRAIMER+AUTONIVELANT + NGJITES+NORAPLAN + INSTALIMIN. (skena e shfaqeve) (ose ekuivalent me te)	m^2	125	3.5	437.5	54.7	8	6.8				
An36	Dysheme gome ne ambjentet e brendshme noraplan me trashesi 3mm. PRAIMER+AUTONIVELANT + NGJITES+NORAPLAN + INSTALIMIN. (ose ekuivalent me te)	m^2	970	0.35	339.5	42.4	10	4.2				
An37	PLINTUS per dyshemete e gomes noraplan (Plintus PVC VYNAFLEX - 5cm +ngjitesi + instalimi) (ose ekuivalent me te)	ml	795.0	0.6	477.0	59.6	9	6.6				
2.276	Dysheme ne sallat e baletit	m2	121	4.7	568.7	71.1	11	6.5				
An38	Shtrese me sistemin EP - MasterTop 530 per ambjentet teknike (sistem dyshemeje me fibra celike me trashesi 2-3mm) (ose ekuivalent me te)	m^2	32	1.05	33.6	4.2	1	4.2				
2.326	Veshje me pllake majolike	m^2	150	3.7	555.0	69.4	10	6.9				
2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (dyshemeja e tualeteve)	m^2	45	1.66	74.7	9.3	2	4.7				
2.276	Bazamake shkalle t=3cm dru	m^2	25	4.7	117.5	14.7	3	4.9				
An35	Shtrime te jashtme me sistemin Conpave PV (ose ekuivalent me te)	m^2	25	2	50.0	6.3	1	6.3				
2.258	Neneshtrese zhavori	m^2	11	2.9	31.9	4.0	1	4.0				
8	**PUNIME SUVATIMI DHE TAVANI**											
2.310	Suvatim I mureve te brendshme me Adetivin MasterCast 125.	m^2	2,220	0.775	1,720.5	215.1	31	6.9				
2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m^2	180	1.425	256.5	32.1	5	6.4				
2.328	Putinim i mureve te gipsit	m^2	1,008	0.76	766.1	95.8	14	6.8				
2.330	Putinim tavani gipsi	m^2	539	1.2	646.8	80.9	12	6.7				
An39	Tavan I varur D112 me konstruksion metalik ne ambjentet sanitare	m^2	45	1.1	49.5	6.2	1	6.2				
An40	Tavan gipsi absorbues D127 Cleaneo Acoustic ,ne sallen e shfaqeve	m^2	34	1.1	37.4	4.7	1	4.7				
An39	Tavan gipsi reflektues D112 ne sallen e shfaqeve	m^2	79	1.1	86.9	10.9	2	5.4				
An40	Tavan gipsi absorbues D127 , Cleaneo Acoustic, (ambjentet e tjera te qendres)	m^2	765	1.1	841.5	105.2	15	7.0				
An39	Tavan I varur D112 me konstruksion metalik ne ambjentet e tjera te qendres	m^2	415	1.1	456.5	57.1	9	6.3				
9	**PUNIME VESHJE**											
An41	Veshje metalike etalbond i perforuar ne fasade	m^2	200	2.85	570.0	71.3	11	6.5				
An42	Kapotim I jashtem I godines me panel termoizolues me Fasaden Ternike - Caparol Basic Line - ETIC Insulating Board" - WDVS B (ose ekuivalent me te) Me EPS tip Dalmatines λ =0.033 W/mK	m^2	710	3	2,130.0	266.3	38	7.0				
2.308/a	Suva e jashtme me Praimer CAPATECT Putzgrund + Suva te jashteme Synthetic-Resin-Dispersion Render/ Plaster CAPATECT KD (K/R Putz - 1.5mm (ose ekuivalent me te)	m^2	1,010	3.5	3,535.0	441.9	64	6.9				
M2 - An	Veshje fasade me ahukobond e strehes ne hyrje	m^2	38	2.85	108.3	13.5	2	6.8				
An43	F.V Sistemi 4 akustik asorbues dhe reflektues me vlera ne total te ambjentit αw 0.40(LM), NRC 0.70, SAA 0,70 kerkohet per te garantuar nje performance te avancuar te kombinuar me nje aspekt te larte esteti, sp.16 mm MDF E1 densiteti kg/m3 760 / 16 mm MDF FR (klasa I qëndrueshëm ndaj zjarrit) Ngjyra Veneer, format 28/4 Gjatësia : 4061 mm, Gjeresia : 128 mm, toleraneat: width = 0,1 mm / Length = + / - 2 mm, anët e gjatë: bashkimi me ndërprerës mashkull - femër, anët e shkurtër: prerë kokën kënddrejtë (90 °) Klasifikimi i reaksionit ndaj zjarrit sipas normes EN 13501-1 klasi "B-s1,d0" Clirimi i formaldeides,klasi E1 e F**** sipas normes EN-717-1:2004 DHE JIS A1460:2001 I aplikueshem ne ndertim sipas normes EN 13986:2004	m^2	153	1.5	229.5	28.7	5	5.7				
An44	F.V Struktura, sistem me varje diametër 4mm metal dhe stafa për fiksimin ne tavan te profilin Ω. Profil metalike seksion Ω 3000x18x26 mm 16 mm MDF E1 densiteti kg/m3 760 / 16 mm MDF FR (klasa I qëndrueshëm ndaj zjarrit) Ngjyra Veneer Gjatësia : 4061 mm ,Gjeresia : 128 mm Toleraneat: width = 0,1 mm / Length = + / - 2 mm Anët e gjatë: bashkimi me ndërprerës mashkull - femër. Anët e shkurtër: prerë kokën kënddrejtë (90 °)	m^2	153	1.5	229.5	28.7	5	5.7				
An45	F.V Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	ml	70	1.5	105.0	13.1	2	6.6				
An46	F.V Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryeshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.	m^2	153	1.5	229.5	28.7	5	5.7				
10	**PUNIME DYER -DRITARE**											
An47	Ndarjet dhe dyert e tualeteve me HPL	m^2	38	1	38.0	4.8	1	4.8				
2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham (4 mm transparent + 16 mm 90% ARGON + 4 mm LOW-E)	m^2	168	2.65	445.2	55.7	8	7.0				
2.375/2	Mbulimi me skylight	m^2	28	2.65	72.9	9.1	2	4.6				
An48	Dyer P1(90x210)	cope	18	1	18.0	2.3	1	2.3				
An49	Dyer P2(85x210)	cope	10	1	10.0	1.3	1	1.3				
An50	Dyer P3(180x210)	cope	2	1	2.0	0.3	1	0.3				
An51	Dyer P4 (100x210) Proget fire antipanik	cope	2	1	2.0	0.3	1	0.3				
An52	Dyer P6(150x210)	cope	2	1	2.0	0.3	1	0.3				
3.371	Vetrata druri dhe xham	m^2	24	1.95	46.8	5.9	1	5.9				
2.273	Bazamake mermeri tek dritaret dhe vetratat (t=2 cm)	m^2	53	3.12	165.4	20.7	3	6.9				
An53	Doreza antipanik	cope	10	1	10.0	1.3	1	1.3				
An54	Mekanizem vetembyllles me shine per daljet e emergjences, me mbajtje hapur ne 90º,per dyert proget	cope	10	1	10.0	1.3	1	1.3				
11	**PUNIME BOJATISJE**											
2.404/1	Boje Synthetic resin dispersion CapaTrend ,per tavanet e godines + astarin (ose ekuivalent me te)	m^2	1,340	0.36	482.4	60.3	9	6.7				
2.404/1	Boje Synthetic resin dispersion CapaTrend ,per ambjentet e brendshme te godines+ astarin (ose ekuivalente me te)	m^2	3075	0.36	1,107.0	138.4	20	6.9				
2.404/1	Boje Siloxane-reinforced, matt façade paint with silicate characteristics-Amphisil ,per ambjentet e jashtme te godines (ose ekuivalente me te)	m^2	1165	0.36	419.4	52.4	8	6.6				
12	**PUNIME TE NDRYSHME**											
An55	Boje metali e cilesise sh.te larte me rezistence te larte ndaj korrozionit dhe goditjeve mekanike. PercoTop 611 2K DTM Topcoat. (per lyerjen e konstruksioneve metalike) (ose ekuivalent me te)	kg	12	0.6	7.2	0.9	1	0.9				
An56	Pastrim dhe restaurim I fasades	m^2	238	1.11	264.2	33.0	5	6.6				
An57	Dhe humusor per gjelberimin ne tarrace	m^3	20	0.5	10.0	1.3	1	1.3				
M 3 An 163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	135	0.2	27.0	3.4	1	3.4				
An58	Ashensor platforme per PAK	cope	1	24	24.0	3.0	1	3.0				
An59	Pasqyra ne sallat e baletit	m^2	63	0.6	37.8	4.7	1	4.7				
An60	Korimano druri per ushtrimet ne sallen e baletit	ml	25	0.8	20.0	2.5	1	2.5				
An61	Korniza dekorative dyersh	ml	50	0.6	30.0	3.8	1	3.8				
An62	Perde ajri ne hyrje te qendres kulturore	cope	2	1	2.0	0.3	1	0.3				
An63	Poltrona ulje per sallen te shfaqjeve	cope	240	1	240.0	30.0	5	6.0				
An63	Poltrona ulje per sallen e vogel te shfaqjeve	cope	29	1	29.0	3.6	1	3.6				
An64	Perdet e skenes	m^2	50	1	50.0	6.3	1	6.3				
An65	Fusha pinggongu	cope	3	1	3.0	0.4	1	0.4				
2.373	Parapet xhami i temperuar h=90 per shkallet dhe tarracen	m^2	75	1.25	93.8	11.7	2	5.9				
17	**INSTALIMET MEKANIKE DHE HIDRAULIKE**				-	-	30	-				
18	**INSTALIME ELEKTRIKE**				-	-	30	-				
					NR.TOTAL I PUNETOREVE		**937**		105 79 101 103 104 107			

PUNOI:
ROBERT DERVISHI
ALBA KOKOMANI
JETMIR KURTI