

NJOFTIMI I MODIFIKIMIT TË **KONTRATËS GJATË KOHËZGJATJES SË** **SAJ**

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A.

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor
Emri: Shoqeria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Korçë SHA
Adresa: Rajoni Nr.1, Rruga: "Boris Plumbi", Nr. 20, Korçë Tel/Faks: +355 (082) 430 72; +355(082) 457 59
E-mail: ukko@ukko.al Ueb-faqe: www.ukko.al
2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:
Emri Bendis Samarxhi
E-mail bsamarxhi@ukko.al
3. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur
4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: Punë
5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: REF: 35897-01-23-2025
6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Ndërtimi i ujësjiellës në fshatin Zvezdë, Bashkia Maliq"
7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45247130-0
8. Fondi limit: 79,975,219.87 (Shtatëdhjetë e nëntë milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë presje tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH
9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:
Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik" të ndryshuar dhe përkatesisht Nenit 127 "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre" gërma c "kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër" si dhe nenit 17 të Kontratës së Sipërmarrjes se lidhur ndërmjet AK dhe sipërmarrësit ED KONSTRUKSION SHPK, pas Kërkesës për zgjatje afati Nr. 271 Prot., datë 7.1.2026, të paraqitur nga Sipërmarrësi është bërë zgjatja e afatit të zbatimit të Kontratës së Sipërmarrjes 44/37 Prot., datë 8.5.2025 me objekt "Ndërtimi i ujësjiellës në fshatin Zvezdë, Bashkia Maliq".
Kërkesa e Sipërmarrësit për zgjatjen e afatit të Kontratës është miratuar nga Mbikëqyrësi i punimeve, i cili në vijim i është drejtuar Porositësit me propozim teknik për shtyrjen e afatit të zbatimit të punimeve sipas Kontratës. Në kushtet kur ka pasur ndërprerje të punimeve në ditë të

caktuara për shkak të kushteve atmosferike me reshje bore dhe shiu, si dhe në kushtet kur me Shkresën Nr.382/l Prot., datë 27.10.2025 është kërkuar pezullimi i përkohshëm i punimeve deri në marrjen e autorizimit përkatës nga Autoriteti Rugor Shqiptar, u bë zgjatja e afatit të zbatimit të Kontratës si më sipër refenlar me 60 (gjashtëdhjetë) ditë, duke filluar nga dita e nesërme e përfundimit të Kontratës. Në vijim, afati i zbatimit të Kontratës do të jetë deri në datë 9.3.2026.

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:

Kontrata e Sipërmarrjes Nr.44/37 Prot., datë 8.5.2025 nënshkruar ndërmjet AK dhe Sipërmarrësit ishte me afat zbatimit 8 (tetë) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës dhe përkatësisht deri më datë 8.01.2026.

Në kushtet kur ka pasur ndërprerje të punimeve në ditë të caktuara për shkak të kushteve atmosferike me reshje bore dhe shiu, si dhe në kushtet kur me Shkresën Nr.382/1 Prot., datë 27.10.2025 është kërkuar pezullimi i përkohshëm i punimeve deri në marrjen e autorizimit përkatës nga Autoriteti Rugor Shqiptar, çka ka sjellë moszbatimin në kohë të punimeve dhe paraqitjen e kërkesës për zgjatjen e afatit të zbatimit të kontratës nga Sipërmarrësi.

Modifikimi i kontratës konsiston vetëm në zgjatjen e afatit të zbatimit të saj me 60 (gjashtëdhjetë) ditë, duke filluar nga dita e nesërme e përfundimit të kontratës. Në vijim, afati i zbatimit të kontratës do të jetë deri në datë 9.3.2026. Ky modifikim është realizuar me nënshkrimin e Shtesës Nr.1 me Nr. 271/3 Prot., datë 8.1.2026 të Kontratës së Sipërmarrjes. Ky modifikim nuk ka sjellë ndryshim në thelb të natyrës, sasisë apo vlerës së punimeve.

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:

58.657.043 (pesëdhjetë e tetë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë dyzet e tre) lekë pa TVSH

70.288.451,60 (shtatëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e një presje gjashtëdhjetë) lekë me TVSH.

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): Vlera e kontratës nuk ka ndryshuar.

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 8 (tetë) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.

Dhe afati i ri (nëse është rasti): Modifikimi i kontratës konsiston vetëm në zgjatjen e afatit të zbatimit të saj me 60 (gjashtëdhjetë) ditë, duke filluar nga dita e nesërme e përfundimit të kontratës. Në vijim afati i zbatimit të Kontratës do të jetë deri në datë 9.3.2026.

14. Emri dhe adresa e Operatorit/öve Ekonomikë:

Emri: ED KONSTRUKSION SHPK

NIPT: K61625001I

Adresa: Kryqëzimi i Rrugës "Liman Kaba" me "Prokop Mima", Rezidenca "Olimpik", Shkalla nr. 2, Kati 4, Tiranë

Kontaktet: info@ed-konstruksion.com

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: 8.1.2026

16. Burimi i financimit: Të ardhurat e vetë Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SHA

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor: Nuk ka.